وزارة النفط

شركة خطوط الانابيب النفطية

قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة

شعبة الاحصاء – وحدة التقارير

تقرير تقدم العمل الشهري الموحد

لمشاريع الموازنة الاستثمارية

آذار-٢٠٢٦

١-اسم المشروع: ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	٢-تسلسل المشروع: ١
٣-موقع المشروع: متعدد	٤-نوع المشروع: مستمر
٥-تاريخ المباشرة بالمشروع: ٢٠٠٢	٦-تاريخ الانجاز المتوقع: ٢٠٤٣
٧-الجهة المستفيدة: شركة خطوط الانابيب النفطية	٨-الجهة المشاركة: متعدد

المبالغ: دينار عراقي

٩-كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		٦٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	.	.	
عملة أجنبية		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	.	.	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	٢,٠٣٩,٥٧٩,٦٣١,٨٥٣	٦٥١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	.	.	٥٧٠,٦٦٣,٢٦٠,٢٣٧

١٠-الوصف الموجز للمشروع:

* يتكون المشروع من مد انابيب مختلفة الأقطار والاطوال لتجهيز محطات الطاقة الكهربائية والصناعية بالوقود.

١١-الهدف من المشروع:

* إيصال الوقود بالأنابيب لمحطات الكهرباء الحالية أو الجديدة المزمع إنشاؤها في عموم محافظات العراق وتشغيلها إضافة الى إيصال النفط الخام الى مصفى الدورة.

١٢-الملاحظات:

- ملاحظة /تم اعتماد الكلف الكلية للمشاريع الرئيسية والمصروف التراكمي لكل مشروع وبالدينار العراقي فقط وفق البيانات المدرجة في نظام الIDMS استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٢٥ الفقرة ٥ منه المبلغ الينا بكتاب دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ذي العدد ١٦٣٦ في ١٧/٣/٢٠٢٥ .
- ملاحظة / تم المطابقة مع وزارة التخطيط وتحديث بيانات IDMS بموجب كتابنا ذي العدد ٢٨٦٤١ في ١٤/٩/٢٠٢٥المرسل الى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
- تم تعديل تخصيصات مشروعي (تحسين شبكات الانابيب و انبوب الغاز السائل الشرقي ١٦ عقدة حلفاية -بصرة) وحسب كتاب دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ذي العدد ٦٣٦٨٠ في ١٠/١١/٢٠٢٥
- تم زيادة كلفة مشروع إيصال الوقود بسبب اضافة مكونات المنصة، الدبس، بسماية , شط البصرة و أنبوب محطتي كهرباء جنوب بغداد

المعلومات الشاملة بلغة الارقام

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
اولا	متعدد	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	متعدد	<	٩٥	٧١,٩	٢٣,٠٦	٢٠٠٢	٢٤,٠	١٠,٧	٢٠٣٧	<	<	<	<	<	×	٢,٠٣٩,٥٧٩,٦٣١,٨٥٣	٥٧٠,٦٦٣,٢٦٠,٢٣٧	١,٤٦٨,٩١٦,٣٧١,٦١٦
١																				
١	انبوب النفط الخام (٦") المغذي لمحطة كهرباء اليوسفية	عقد تنفيذ الانبوب المغذي لمحطة كهرباء اليوسفية / العبور	شركة المشاريع النفطية	متوقف	٥٠	٠	٥٠	٢٠٠٢/١٠/٠٦	١٢٠	٠	٢٠٠٣/٠٢/٠٣	٠,٣	١٦	نفط خام	ستراتيجي	اليوسفية	٧٥٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
٢		عقد تنفيذ الانبوب المغذي لمحطة كهرباء اليوسفية / الجزء البري	شركة المشاريع النفطية	متوقف	٨٠	٦٨	١٢	٢٠٠٢/١٢/١٠	١٨٠	٠	٢٠٠٣/٠٦/٠٨	٥٠	١٦	نفط خام	ستراتيجي	اليوسفية		٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٩٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٥١,٠٠٠,٠٠٠
٢																				
٣	انبوب الغاز الجاف (٨") المغذي لمحطة كهرباء السماوة	عقد إعداد تصاميم وتجهيز مواد وتنفيذ مد أنبوب الغاز الجاف ٨" إلى محطة كهرباء السماوة الغازية	شركة المشاريع النفطية	داخل للخدمة	١٠٠	٦٥	٣٥	٢٠١٢/٠٩/١٢	٧٨٠	١٣٦٥	٢٠١٨/٠٤/١٩	٧	٨	غاز جاف	أنبوب الغاز الجاف ١٨"	محطة كهرباء السماوة	٨,٢٧٨	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠	٥٩١,٠٠٠,٠٠٠
٣																				
٤	انبوب النفط الخام (٦") وانبوب زيت الوقود(٦") المغذي لمحطة كهرباء السماوة	انبوب زيت الوقود (٦) عقدة المغذي لمحطة كهرباء السماوة وتصميم وتجهيز مواد انبوب (٦) عقدة نفط خام	شركة المشاريع النفطية	داخل للخدمة	١٠٠	٨٨	١٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	٣٦٠	٨٦٨	٢٠٢٦/١٢/١٧	٣,٣	٦	زيت وقود نفط خام	مصفى السماوة الخط الاستراتيجي	كهرباء السماوة	١٠,٤١٠	٢,٨٤٩,٢٩٧,٠٠٠	١,٩٩٧,٥٢٢,٠٠٠	٨٥١,٧٧٥,٠٠٠
٤																				
٥	انبوب زيت الوقود (١٠") المغذي الى محطة كهرباء بيجي/٢	عـقد اعـداد تصامـيم وطلبيات شراء مـواد انبوب زيت الوقود (١٨") المغذي لمحطة كهرباء بيجي الغازية / ٢	شركة المشاريع النفطية	متوقف	١٠٠	٧٠	٣٠	٢٠١٣/١٢/١١	٧٢٠	٠	٢٠١٥/١٢/٠١	٠	١٨	زيت الوقود	مصفى بيجي	كهرباء بيجي	١٠,١١٤	٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦		عقد اعمال مشروع مد انبوب زيت الوقود (١٨") المغذي لمحطة كهرباء بيجي الغازية / ٢	شركة المشاريع النفطية	متوقف	١٠٠	٩٠,٦	٩,٤	٢٠١٣/١٢/٠٣	١٥٠	٠	٢٠١٤/٠٥/٠٢	١٤	١٨	زيت الوقود	مصفى بيجي	كهرباء بيجي		٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٨٩٩,٨٥٣,٠٠٠	١,٦٠٠,١٤٧,٠٠٠
٧		عقد اعمال الربط المعجل لانبوب زيت الوقود (١٠") المغذي لمحطة كهرباء بيجي / ٢	شركة المشاريع النفطية	متوقف	١٠٠	٧٠	٣٠	٢٠١٤/٠٧/٢٢	٥٠٠	٠	٢٠١٥/١٢/٠٤	١,٢	١٠	زيت الوقود	مصفى بيجي	كهرباء بيجي		٢,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٣٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٦١٧,٠٠٠,٠٠٠
٥																				
٨	انبوب تفريغ الغاز من حقل مجنون الى محطة كهرباء الرميلة (٢٤")	عقد اعمال تصاميم وتجهيز مواد وتنفيذ مد انبوب الغاز الجاف ٢٤" من حقل مجنون الى محطة كهرباء الرميلة	شركة المشاريع النفطية	مستلم نهائي	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٣/١٢/١٩	٥٤٠	٠	٢٠١٥/٠٦/١٢	٠	٢٤	غاز جاف	حقل مجنون	كهرباء الرميلة	١٣٨,٠٠٧	٣٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٦٨٩,٨٧٠,٠٠٠	٥٦٠,١٣٠,٠٠٠
٩		ملحق عقد رقم (٢) لعقد اعمال تصميم وتجهيز مواد وتنفيذ مد انبوب للغاز الجاف قطر (٢٤") من حقل مجنون الى محطة كهرباء الرميلة الغازية	شركة المشاريع النفطية	مستلم نهائي	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٥/١٢/١٥	١٨٠	٠	٢٠١٦/٠٦/١٢	١٠٠	٢٤	غاز جاف	حقل مجنون	كهرباء الرميلة		٣,٥١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٤٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
٦																				
١٠	انابيب الغاز الجاف (حلة ، كربلاء ، تاجي)	عقد اعـداد تـصاميم وطلبيات تجهيز مواد محطات الكهرباء الغازية الجديدة (حلة ، كربلاء ، تاجي)	شركة المشاريع النفطية	مستمر	١٠٠	٦٥	٣٥	٢٠٠٩/١٢/٠٨	٧٣٠	٨١٠	٢٠١٤/٠٢/٢٥	٠	١٨	غاز جاف	الخط الاستراتيجي	كهرباء كربلاء	٧٠,٥٥٠	٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠
١١		عقد تنفيذ مد انبوب الغاز الجاف ١٨ عقدة المغذي لمحطة كهرباء كربلاء الغازية	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٧/٠٥/٢٢	١٢٠	٠	٢٠١٧/٠٩/١٩	٢٦,٧	٢٤	غاز جاف	الأنبوب القطري	كهرباء الحلة		٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-
١٢		عقد تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الجاف ٢٤" المغذي لمحطة كهرباء الحلة	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٢/٠٨/٠٦	٣٦٠	٠	٢٠١٣/٠٨/٠١	٢٦,٧	٢٤	غاز جاف	الأنبوب القطري	كهرباء الحلة		١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-
١٣		عقد تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الجاف ١٨" المغذي لمحطة كهرباء التاجي	٠	غير موقع	٠	٠	×	x	x	x	x	٠	١٦	غاز جاف	-	كهرباء التاجي		-	-	-
٧																				
١٤	انبوب نفط الخام (١٤") المغذي لمحطة كهرباء الخيرات	عقد إعداد تصاميم وطلبيات تجهيز مواد مشروع أنبوب النفط الخام المغذي لمحطة كهرباء الخيرات	شركة المشاريع النفطية	داخل للخدمة	١٠٠	٨٣	١٧	٢٠١١/١٢/١٣	٣٦٠	٠	٢٠١٢/١٢/٠٧	٠	١٤	نفط خام	الخط الاستراتيجي	كهرباء الخيرات الغازية	٢٠,١٩٥	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠,٠٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠٠
١٥		عقد تنفيذ مشروع أنبوب النفط الخام المغذي لمحطة كهرباء الخيرات	شركة المشاريع النفطية	داخل للخدمة	١٠٠	٩٤	٦	٢٠١١/١٢/١٢	٣٦٠	٠	٢٠١٢/١٢/٠٦	٢٤	١٤	نفط خام	الخط الاستراتيجي	كهرباء الخيرات الغازية		٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,١٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٨,٠٠٠,٠٠٠
١٦		عقد اعمال تصاميم وتجهيز الاعمال لمشروع ١٤"المغذي لمحطة كهرباء الخيرات	شركة المشاريع النفطية	داخل للخدمة	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٤/١١/٢٧	١٨٠	٠	٢٠١٥/٠٥/٢٦	٠	١٤	نفط خام	الخط الاستراتيجي	كهرباء الخيرات الغازية		١,٨٠١,٥٠٠,٠٠٠	١,٣٥١,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٥٠٠,٠٠٠
٨																				
١٧	انبوب ايصال الوقود الى محطة كهرباء نينوى - قيارة	اعمال تصميم وتجهيز انبوب مصفى القيارة _محطة كهرباء نينوى	شركة المشاريع النفطية	متوقف	١٠٠	٠	١٠٠	-	٠	٠	-	×	×	×	×	×	٥٣,٧٨٥	٧,٤٦٥,٢٥٠,٠٠٠	٦,٠٥٢,٣٦٠,٠٠٠	١,٤١٢,٨٩٠,٠٠٠
٩																				
١٨	انبوب نفط خام (١٤") المغذي لمحطة الانبار	عقد اعـمال تصاميم واعداد طلبيات شراء مواد انبوب النفط الخام (١٤") المغذي لمحطة كهرباء الانبار	شركة المشاريع النفطية	متوقف	٣٠	٠	٣٠	٢٠١٣/٠٨/٢٦	٧٣٠	٠	٢٠١٥/٠٨/٢٦	١٤,٥	١٤	نفط خام	الخط الاستراتيجي	كهرباء الانبار	٨,٣٣٠	٤٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
١٩	انبوب نفط خام (١٤") المغذي لمحطة الانبار	عقد تنفيذ انبوب النفط الخام (١٤") المغذي لمحطة كهرباء الانبار	×	غير موقع	×	٠	×	x	٠	٠	x	×	×	نفط خام	×	×	-	x	-	-
١٠																				
٢٠	ايصال الغاز الايراني الى محطات كهرباء البصرة	عقد الاشراف والمصادقة على تصاميم وتجهيز مواد وتنفيذ وتشغيل مشروع انبوب الغاز الجاف (٤٨") (بصرة – عبادان)	شركة المشاريع النفطية	داخل للخدمة	١٠٠	٩٠	١٠	٢٠١٤/٠٩/٢٨	٢٤٠	١٠٤	٢٠١٥/٠٩/٠٧	٩٣	٤٨	غاز جاف	النجيبية الرميلة الشمالية شط البصرة	محافظة البصرة	٤٤٦,٤١٦	٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٥٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٤٧,٥٠٠,٠٠٠
١١																				
٢١	انبوب زيت الوقود (١٦") المغذي لمحطة كهرباء الهارثة+ انبوب (١٠") الى محطة كهرباء النجيبية	عقد تنفيذ مد انبوب زيت الوقود (١٠") المغذي الى محطة كهرباء النجيبية	شركة المشاريع النفطية	داخل للخدمة	١٠٠	٧٢	٢٨	٢٠١٦/٠٢/١٨	١٨٠	٠	٢٠١٦/٠٨/١٦	٢٠	١٠	زيت الوقود	مصفى الشعيبة	كهرباء النجيبية	٢٦,٣٧٠	١٠,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٧٨٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥١٧,٠٠٠,٠٠٠
٢٢		عقد إعداد تصاميم وتجهيز مواد مشروع أنبوب زيت الوقود المغذي لمحطتي كهرباء الهارثة والنجيبية	شركة المشاريع النفطية	متوقف	٥٠	٠	٥٠	٢٠١٢/١٢/١٨	٦٣٠	٨٣٤	٢٠١٦/١٢/٢١	×	×	زيت الوقود	×	×		٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١٢																				
٢٣	انبوب زيت الوقود (١٠") المغذي الى محطة كهرباء الدبس	عقد إعداد تصاميم وطلبيات تجهيز مواد مشروع أنبوب زيت الوقود المغذي لمحطة كهرباء الدبس	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٠/٠٥/٠٤	١٨٠	٠	٢٠١٠/١٠/٣١	٠	١٠	زيت الوقود	١ حزيران	كهرباء الدبس	٥٢,٢٩١	٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٤		عقد تنفيذ مشروع إيصال الوقود الى محطة كهرباء الدبس - أنبوب ١٠ عقدة زيت الوقود	شركة المشاريع النفطية	مستمر	١٠٠	٤٣	٥٧	٢٠٢٤/٠٧/٢٨	٧٢٠	٠	٢٠٢٦/٠٧/١٨	٣١	١٠	زيت الوقود	١ حزيران	كهرباء الدبس		١٨,٩٧٧,٣٤٥,٥٥٠	-	١٨,٩٧٧,٣٤٥,٥٥٠
١٣																				
٢٥	زيت الوقود من مصفى بيجي الى محطة كهرباء سامراء الحرارية	زيت الوقود من مصفى بيجي الى محطة كهرباء سامراء الحرارية	٠	غير موقع	٠	٠	×	x	x	x	x	×	×	زيت الوقود	×	×	٢١٩,٤٩١	١٦٦,٨٧١,٦٠٠,٠٠٠	-	١٦٦,٨٧١,٦٠٠,٠٠٠
١٤																				
٢٦	أنبوب - غاز بزركان	أنبوب غاز بزركان - حلفاية	ميسان للطاقة	مستمر	٢٠	٦١,١	٤١,١-	٢٠٢٢/٠٥/١٩	٤٥٠	١٥	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	٧٠	١٨	غاز جاف	حقل بزركان	حقل حلفاية	٣٥٦,٥٦٠	٣٥٦,٥٥٩,٥٠٠,٠٠٠	٣٢٠,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٦,١٠٩,٥٠٠,٠٠٠

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
	أنبوب ٤٢ عقدة غاز جاف من تقاطع المحمودية الى محطة كهرباء بسماية	أنبوب ٤٢ عقدة غاز جاف من تقاطع المحمودية الى محطة كهرباء بسماية	٠	غير موقع	٠	٠	٠					٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٣,٨١٨	-	-	-
	تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول ٤٥ كم لاستيعاب كمية الغاز المستورد عبر المنصة العائمة	تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول ٤٥ كم لاستيعاب كمية الغاز المستورد عبر المنصة العائمة	٠	غير موقع	٠	٠	٠					٠	٠	٠	٠	٠	١٤٥,١٦٠	-	-	-
	إيصال الغاز الجاف ٢٠ عقدة الى محطة كهرباء الدبس	إيصال الغاز الجاف ٢٠ عقدة الى محطة كهرباء الدبس	٠	غير موقع	٠	٠	٠					٠	٠	٠	٠	٠	٦٠,٠٢٣	-	-	-
	الانبوب المغذي لمحطة كهرباء شط البصرة بطول ٢٧ كم	الانبوب المغذي لمحطة كهرباء شط البصرة بطول ٢٧ كم	٠	غير موقع	٠	٠	٠					٠	٠	٠	٠	٠	٨٧,٤٤٠			
		أنبوب الغاز الجاف ٢٤ عقدة المغذي لمحطتي كهرباء جنوب بغداد الغازيتين (١) و (٢) وبطول ١٥ كم	٠	غير موقع	٠	٠	٠					٠	٠	٠	٠	٠	٥٤,٢٣٢			

الإجراءات والمتابعة والمعوقات والمشاكل

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
اولاً	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	متعدد	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	مشروع متعدد العقود ويتم إضافة العقود اليه بأستمرار مما يجعله مشروع غير منتهي	قلة التخصيصات المالية والوضع الأمني السابق له الأثر الكبير في تأخر انجاز اغلب مشاريع المشروع
١					
١	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب النفط الخام (١٦") المغذي لمحطة كهرباء اليوسفية	عقد تنفيذ الانبوب المغذي لمحطة كهرباء اليوسفية / العبور	*حسب كتاب شركة المشاريع النفطية ذي العدد ٣٩٨٦ في ٤/٥/٢٠٢٥ ومرافقها محضر الكشف المشترك حيث تم اختيار المسار المقترح (قرية المجر PS4 – الفلوجة –السريع الدولي – ابوغريب – منطقة الشعار – الرضوانية – اليوسفية (محطة كهرباء اليوسفية)) وذلك لصعوبة اجراء فعالية الكشف للظرف الامني في المنطقة من قبل اللجنة الوزارية بالامر الاداري ذي العدد ٤٣٧٩ في ١٠/٢/٢٠٢٢. *اشارة الى الاجتماع المنعقد في وزارة النفط بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٥ والخاص بمراجعة خطة وزارة النفط المستقبلية بتوفير الوقود الى المحطات الكهربائية والتي من ضمنها محطة كهرباء اليوسفية حيث يتطلب اجراء الكشف على الانبوب وتقييم حالته مع دراسة طاقة الضخ وفق الكمية المطلوبة والبالغة ٨٤٠٠ م٣/ي من النفط الخام *تم مفاتحة مديرية شرطة الطاقة بكتابنا ذي العدد ٣٤٣٩٠ في ٢٨/١٠/٢٠٢٥ لغرض مفاتحة القوات الماسكة للارض ليتسنى لكوادرنا اجراء الكشف والتقييم على الانبوب * تم ايقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) استنادا الى كتاب (وزارة النفط/الدائرة الاقتصادية) في كتابهم ذي العدد ٤١٩٥ في ٢٧/١/٢٠٢٦ المعطوف على قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥.	* عدم إمكانية اجراء الكشف على المسار كون المنطقة تقع تحت سيطرة قوات امنية (الحشد الشعبي) تتطلب استحصال موافقات خاصة لبعض مناطق المسار والموضوع بمسؤولية شركة المشاريع النفطية للمتابعة
٢			عقد تنفيذ الانبوب المغذي لمحطة كهرباء اليوسفية / الجزء البري		
٢					
٣	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب الغاز الجاف (٨") المغذي لمحطة كهرباء السماوة	عقد إعداد تصاميم وتجهيز مواد وتنفيذ مد أنبوب الغاز الجاف ٨" إلى محطة كهرباء السماوة الغازية	* تم إحالة طلبية تجهيز محطة القياس والتخفيض والفلاتر والمسخنات الى شركة STC اللبنانية وتم التعاقد معهم بمبلغ قدره (٣,٢٢٢,٠٠٠) يورو وبانتظار اكمال إجراءات فتح الاعتماد للعقد والمناقلة. * حسب كتاب شركة المشاريع النفطية ذي العدد ٤٦٢٩ في ٢٢/٥/٢٠٢٥ تمت المصادقة على التصاميم الاساسية لمنظومة القياس والفلترة والتسخين حيث المتبقي من المشروع تجهيز ونصب تلك المنظومة وبأنتظار تجهيزها بعد توفير التخصيص المالي من المناقلة.	المشكلة في تجهيز منظومة تخفيض الضغط حيث كان هنالك نكول من الشركة المجهزة مع شركة المشاريع النفطية ومن ثم تم احالتها الى شركة ثانية وبسبب فرق الأسعار عن الوقت السابق يتطلب زيادة كلفة ومناقلة مبلغ من مشروع الى اخر ولم تتم الموافقة من وزارة التخطيط بسبب تأخر اجراءات المخاطبات الى وزارة التخطيط ووصول الكتاب في نهاية السنة المالية ٢٠٢٤ ويتطلب اعادة المفاتحة بعد اقرار موازنة ٢٠٢٥
٣					
٤	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب النفط الخام (٦") وانبوب زيت الوقود(٦") المغذي لمحطة كهرباء السماوة	انبوب زيت الوقود (٦) عقدة المغذي لمحطة كهرباء السماوة وتصميم وتجهيز مواد انبوب (٦) عقدة نفط خام	* تم ادخال الانبوب الى الخدمة في تاريخ ١٨/٣/٢٠٢٥ مع تعهد شركة المشاريع بإكمال كافة الاعمال والفحوصات المتبقية. * نظراً لقرب انتهاء فترة الاستلام الاولي تم مخاطبة شركة المشاريع النفطية بعدة كتب اخرها كتابنا ذي العدد ٣٧١٦٢ في ٢٣/١١/٢٠٢٥ لاكمال كافة الملاحظات المثبتة من قبل كوادر شركتنا ولم تتم الاجابة لغاية تاريخه.	×

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
٤					
٥	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب زيت الوقود (١٠") المغذي الى محطة كهرباء بيجي/٢	عـقد اعـداد تصامـيم وطلبيات شراء مـواد انبوب زيت الوقود (١٨") المغذي لمحطة كهرباء بيجي الغازية / ٢	*تمت مفاتحة شركة المشاريع بموجب كتابنا ذي العدد ٣٣٨٤١ في ٢٣/١٠/٢٠٢٥ لغرض اعلامنا تاريخ استئناف تنفيذ المشروع بعد تحسن الوضع الامني وتحديد فترات التوف ليتسنى لنا دراستها لغرض المضي بأجراءات توقيع ملحق العقد *تم مفاتحة شركة المشاريع النفطيةبموجب كتاب شركتنا ذي العدد ٣٧٧٥٧ في ٢٦/١١/٢٠٢٥ لبيان امكانية نقل معدل الكمية المطلوبة من منتوج زيت الوقود والبالغة (6000/م ٣/ي) وكذلك تجهيز مضخات كهربائية على اساس الانبوب المنفذ قطر (١٠") وليس على اساس الانبوب في اصل العقد(١٨") ليتسنى لنا توقيع ملحق عقد * تمت الاجابة بموجب كتاب شركة المشاريع النفطية ذي العدد ١١٥٥٧ في ١٧/١٢/٢٠٢٥ بامكانية نقل الكمية المطلوبة من خلال الانبوب المنفذ حالياً بقطر ١٠ عقدة * تم مخاطبة شركة المشاريع النفطية بخصوص تزويدنا بجداول كميات ليتسنى لنا توقيع ملحق عقد لتغيير قطر الانبوب من ١٨ عقدة الى ١٠ عقدة حسب مضمون كتابنا ذي العدد ٤٣٠١٣ في ٢٩/١٢/٢٠٢٥. * تمت أجابتنا من قبل شركة المشاريع النفطية بموجب كتابهم ذي العدد ١١٣٣ في ١٢/٢/٢٠٢٦ لغرض تزويدهم بمسودة ملحق عقد دون تغيير في كلفة العقد وحاليا بصدد دراسة ذلك من قبل الكوادر المعنية في شركتنا.	المشكلة هي عدم جاهزية محطة الكهرباء وبانتظار وزارة الكهرباء لإبلاغنا عن جاهزية المحطة والكمية الاستهلاكية ولم تتم الإجابة من قبل وزارة الكهرباء رغم المراسلات العديدة من قبل شركتنا عن طريق دائرة الدراسات في حال جاهزية المحطة واستئناف العمل يتطلب توقيع ملحق عقد بخصوص تغيير قطر الانبوب من ١٨ الى (١٠) عقدة والممدود حالياً واستحصال موافقات خاصة بفترة التوقف من (٢٠١٤) لغاية استئناف العقد وحسم كلفة الانابيب
٦			عقد اعمال مشروع مد انبوب زيت الوقود (١٨") المغذي لمحطة كهرباء بيجي الغازية / ٢		
٧			عقد اعمال الربط المعجل لانبوب زيت الوقود (١٠") المغذي لمحطة كهرباء بيجي / ٢		
٥					
٨	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب تفريغ الغاز من حقل مجنون الى محطة كهرباء الرميلة (٢٤")	عقد اعمال تصاميم وتجهيز مواد وتنفيذ مد انبوب الغاز الجاف ٢٤" من حقل مجنون الى محطة كهرباء الرميلة	* تم اكمال كافة الملاحظات الواردة في محضر الاستلام النهائي لحين ان المشروع مستلم استلام نهائي كواقع حال عن نسبة انجاز(٩٧%) في تاريخ ١٧/٤/٢٠٢٣ *تم تأييد نسبة الانجاز (١٠٠%) من قبل كوادر شركتنا وتم اكمال كافة الملاحظات المتعلقة بالمشروع انفا .	* عدم اكمال علامات الدلالة ومواقع الاحواض الكونكريتية لمسار القابلو الضوئي وتعديل سنام الانبوب من قبل شركة المشاريع النفطية ونكول شركة المشاريع النفطية على معالجة الملاحظات
٩	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية		ملحق عقد رقم (٢) لعقد اعمال تصميم وتجهيز مواد وتنفيذ مد انبوب للغاز الجاف قطر (٢٤") من حقل مجنون الى محطة كهرباء الرميلة الغازية		
٦					
١٠			عقد اعـداد تـصاميم وطلبيات تجهيز مواد محطات الكهرباء الغازية الجديدة (حلة ، كربلاء ، تاجي)	.	وجود أخطاء في تصاميم مسخني الغاز لمحطة كهرباء التاجي (٣) وصمام السيطرة على الضغط ولتأجيل صلاحية المواد المجهزة من قبل الشركة الهولندية لحين اكمال التشغيل الابتدائي لتلك المحطة للتأكد من صلاحية عمل المسخن

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
١١	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انابيب الغاز الجاف (حلة ، كربلاء ، تاجي)	عقد تنفيذ مد انبوب الغاز الجاف ١٨ عقدة المغذي لمحطة كهرباء كربلاء الغازية	المشروع منجز.	×
١٢			عقد تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الجاف ٢٤" المغذي لمحطة كهرباء الحلة	* تم استلام المشروع استلاماً نهائياً في تاريخ ٣٠/١/٢٠٢٤. * تم تسديد المستحقات المالية لشركة المشاريع النفطية وسيتم غلق حساباته.	×
١٣			عقد تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الجاف ١٨" المغذي لمحطة كهرباء التاجي	- تم ارسال ملاحظات شركتنا حول العرض التجاري المحدث للمشروع انفا بعد تجديد الاستثناء الممنوح لشركة المشاريع النفطية وبأنتظار الاجابة على ملاحظاتنا. * تم استلام عرض فني وتجاري من شركة المشاريع النفطية وهو قيد الدراسة حاليا من قبل كوادر شركتنا المختصة * تم أستثناء المشروع انفا من قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بأيقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٦.	كان هنالك تعارضات على مسار الانبوب المقترح * وتطلب تغيير موقع منظومة تخفيض الضغط وتم الاتفاق على الموقع الجديد وبانتضار تزويدنا بحجم العمل الجديد
٧					
١٤	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب نفط الخام (١٤") المغذي لمحطة كهرباء الخيرات	عقد إعداد تصاميم وطلبيات تجهيز مواد مشروع أنبوب النفط الخام المغذي لمحطة كهرباء الخيرات	* تم مخاطبة شركة المشاريع النفطية بكتابنا ذي العدد ٤٤٤٨ في ٥/٣/٢٠٢٦ لتزويدنا بالوثائق الخاصة بطلبيات المشروع انفا.	كان هناك مشكلة سابقة في معايرة العدادات وتم حلها ويتطلب مصادقة شركة نفط البصرة حيث اعترضت على المعايرة وبحضور ممثل من شركتهم ومن ثم تم إعادة الفحص وتبين وجود خلل في المنضومة وعليه لا يتم المصادقة على شهادة المعايرة من قبل شركة نفط البصرة لحين اصلاح المنظومة من قبل شركة المشاريع النفطية
١٥			عقد تنفيذ مشروع أنبوب النفط الخام المغذي لمحطة كهرباء الخيرات	* تم استلام المشروع استلاماً نهائيا عدا بعض الفقرات الخاصة بالعقد حيث تم استلامها استلاماً أولياً وذلك حسب المحضر المؤرخ في ١٥/١٠/٢٠٢٥	×
١٦			عقد اعمال تصاميم وتجهيز الاعمال لمشروع ١٤"المغذي لمحطة كهرباء الخيرات	المشروع منجز وتم اجراء التسوية المالية للعقد	×
٨					
١٧	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب ايصال الوقود الى محطة كهرباء نينوى - قيارة	اعمال تصميم وتجهيز انبوب مصفى القيارة _محطة كهرباء نينوى	* تمت المصادقة على محضر الاجتماع المنعقد في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة من قبل السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع في تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٤ وحسب الفقرة (١) في التوصيات (سيتم التريث في تنفيذ المشروع في الوقت الحالي)	لا يوجد عقد للمشروع المشروع مدرج على الموازنة الاستثمارية لشركتنا منذ عام ٢٠١٤ ولم يتم توقيع عقد التنفيذ بسبب سوء الأوضاع الأمنية في منطقة المشروع تم ابلاغنا بالتريث بالمشروع من قبل دائرة الدراسات بكتابهم ذي العدد ٣٥٥٣٩ في تاريخ ١٤/٧/٢٠٢٤ . وتم مخاطبة دائرة الدراسات لغرض الاستعلام عن مدة التريث ولم ترد الاجابة لغاية تاريخه

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
٩					
١٨	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب نفط خام (١٤") المغذي لمحطة الانبار	عقد اعـمال تصاميم واعداد طلبيات شراء مواد انبوب النفط الخام (١٤") المغذي لمحطة كهرباء الانبار	* تم تزويدنا بجدول كميات محدث من قبل شركة المشاريع النفطية بكتابهم ذي العدد ١٠٥٥٩ في ١٧/١١/٢٠٢٥ لكن الكلفة عالية جدا مقارنة بالكلفة التخمينية المعدة من شركتنا حيث ان قرار الاستثناء ينص على ان يتم التعاقد وفق الكلفة التخمينية المعدة من قبل الشركة المستفيدة وقد تم اعلامهم بذلك حسب مضمون كتابنا ذي العدد ٣٩٦٢٨ في ١١/١٢/٢٠٢٥. * تم ايقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) استنادا الى كتاب (وزارة النفط/الدائرة الاقتصادية) في كتابهم ذي العدد ٤١٩٥ في ٢٧/١/٢٠٢٦ المعطوف على قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥.	*المشكلة لم يكن هناك محطة كهرباء ليتم مد أنبوب لها. *لم يتم حسم الموضوع من قبل وزارة الكهرباء لغاية منتصف عام ٢٠٢٣
١٩	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب نفط خام (١٤") المغذي لمحطة الانبار	عقد تنفيذ انبوب النفط الخام (١٤") المغذي لمحطة كهرباء الانبار	•	×
١٠					
٢٠	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	ايصال الغاز الايراني الى محطات كهرباء البصرة	عقد الاشراف والمصادقة على تصاميم وتجهيز مواد وتنفيذ وتشغيل مشروع انبوب الغاز الجاف (٤٨") (بصرة – عبادان)	* تم اعلام شركة المشاريع النفطية بكتابنا ذي العدد ١٦٤١ في ١٨/١/٢٠٢٦ بأنه لايمكن أعتبار المشروع مستلم استلاما نهائيا بصورة كاملة لعدم اكمال تفرع الانبوب المغذي لمحطة كهرباء النجيبية الغازية بالاضافة الى بعض الفقرات الغير مكتملة المثبتة في محضر الاستلام المذكور انفا. * تم اعداد كتاب الى رئاسة جامعة البصرة بتوقيع السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ذي العدد ٣٠ في ٤/٢/٢٠٢٦ بخصوص السماح للكوادر الفنية بأكمال الاعمال المتبقية.	* تفرع النجيبية هو المتبقي وسبب التاخير هو عدم موافقة جامعة البصرة + اكاديمية الخليج العربي + الشركة العامة للموانيء العراقية على المسار المقترح ويتطلب استحصال موافقات خاصة
١١					
٢١	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب زيت الوقود (١٦") المغذي لمحطة كهرباء الهارثة+ انبوب (١٠") الى محطة كهرباء النجيبية	عقد تنفيذ مد انبوب زيت الوقود (١٠") المغذي الى محطة كهرباء النجيبية	* تمت مفاتحة وزارة النفط/دائرة الدراسات بموجب كتابنا ذي العدد ٣٧٠٢٧في ٢٠/١١/٢٠٢٥ لغرض مفاتحة وزارة التخطيط واستحصال الموافقات الاصولية لغرض تعديل كلف المكونات دون التغيير بالكلفة الكلية للمشروع الرئيسي * تم مفاتحة شركة المشاريع النفطية بكتابنا ذي العدد ١٩١٣ في ٢٠/١/٢٠٢٦ لغرض اكمال باقي فقرات المشروع (منظومة قياس متكاملة مع نواقل الاشارة واكمال وتهيئة بناية السيطرة المركزية)	عدم وصول المواد الاستيرادية
٢٢			عقد إعداد تصاميم وتجهيز مواد مشروع أنبوب زيت الوقود المغذي لمحطتي كهرباء الهارثة والنجيبية	* تم مخاطبة شركتنا وحسب كتاب دائرة الدراسات ذي العدد ٦٥٩ في ٤/١/٢٠٢٣ بالتريث في المضي بمشروع كهرباء الهارثة.	مشروع الهارثة متوقف لحين حسم المسار من قبل وزارة الكهرباء وإعلامنا بذلك. .

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
١٢					
٢٣	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	انبوب زيت الوقود (١٠") المغذي الى محطة كهرباء الدبس	عقد إعداد تصاميم وطلبيات تجهيز مواد مشروع أنبوب زيت الوقود المغذي لمحطة كهرباء الدبس	.	المشروع منجز
٢٤			عقد تنفيذ مشروع إيصال الوقود الى محطة كهرباء الدبس - أنبوب ١٠ عقدة زيت الوقود	* تمت المصادقة على المنهاج الزمني. * اشارة الى توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة /وزير النفط المحترم على حسم موضوع العقود التي تتطلب استكمال الاجراءات الاصولية المتضمنة تشكيل لجنة مشتركة من (وزارة النفط / ديوان الرقابة المالية /الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية) بالنظر بها خلال ٤٥ يوم وعرضها على مجلس الوزراء واخذ القرار الملائم وحسب ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ٣٦٧٨٢ في ١٧/٧/٢٠٢٥ ولم يتم تزويدنا بقرار اللجنة النهائي لغاية تاريخه	.
١٣					
٢٥	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	زيت الوقود من مصفى بيجي الى محطة كهرباء سامراء الحرارية	زيت الوقود من مصفى بيجي الى محطة كهرباء سامراء الحرارية	* قامت شركتنا باكمال كافة اجراءات ومتطلبات التعاقدية للمشروع من خلال تحديث الدراسة ونطاق العمل والمسار النهائي للمشروع . * تم احالة المشروع الى شركة المشاريع النفطية من قبل اللجنة المكلفة بتوزيع الفرص للمشاريع * تم ايقاف اجراءات الاحالة والاعلان والدعوات استنادا الى قرار مجلس الوزراء ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ * تم مفاتحة وزارة النفط الدائرة الاقتصادية لاستحصال الموافقات الاصولية بشان المضي باجراءات المتطلبات التعاقدية نظرا لاهمية المشروع وحصلت موافقة مجلس الوزراء في الجلسة رقم (١١/٢٠٢٦) على استثناء (١٢) مشروع لشركتنا من القرار انفا وبانتظار ورود الاجابة لشركتنا حول الموافقات الاصولية للاستثناء. * تم الاخذ بنظر الاعتبار توفير التخصصات المالية للمشروع ضمن الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٦ وشركتنا بانتظار المصادقة عليها .	غير موقع
١٤					
٢٦	ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية	أنبوب - غاز بزركان	أنبوب غاز بزركان - حلفاية	* العمل مستمر في انجاز فقرات المشروع	كان هنالك مشكلة في تأخر تجهيز المواد وتم تجهيزها حالياً

١- اسم المشروع : زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	٢- تسلسل المشروع : ٢
٣- موقع المشروع : متعدد	٤- نوع المشروع : مستمر
٥- تاريخ المباشرة بالمشروع : ٢٠٠١	٦- تاريخ الانجاز المتوقع : ٢٠٤١
٧- الجهة المستفيدة : شركة خطوط الانابيب النفطية	٨- الجهة المشاركة: شركة المشاريع النفطية / شركة المعدات الهندسية

المبالغ: دينار عراقي

٩- كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		٦٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	
عملة اجنبية		١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	٢٥٧,٦٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٢٣٣,٣١٤,١٨٢,٤٣٢

١٠-الوصف الموجز للمشروع:

يتضمن المشروع نصب خزانات مختلفة السعات في عموم مواقع الشركة للنفط الابيض والبنزين مع كافة الاعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية المرافقة وتطوير محطات الضخ والمستودعات.

١١-الهدف من المشروع:

زيادة طاقات خزن المنتجات النفطية (بنزين + نفط ابيض + زيت الغاز) في مستودعات الشركة لغرض تغطية زيادة الاستهلاك المحلي في المنتجات النفطية.

١٢-الملاحظات:

المعلومات الشاملة بلغة الارقام

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
ثانياً	متعدد	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	متعدد	⮜	١٠٠	٨٢,٤	١٧,٥٧	٢٠٠١	٢٨,٧	٨,٥	٢٠٣٨	⮜	⮜	⮜	⮜	⮜	⮜	٢٥٧,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٣,٣١٤,١٨٢,٤٣٣	٢٤,٤٢٩,٨١٧,٥٦٨
١																				
١	توسيع مستودع نينوى	عقد تصنيع ونصب ثلاث خزانات للنفط الابيض في مستودع نينوى مع تنفيذ قواعد مدنية عدد (٨) مختلفة الاحجام	شركة المشاريع النفطية	تسوية مالية	١٠٠	٩٥	٥	٢٠٠٢/٠١/٠١	٢٧٠	٠	٢٠٠٢/٠٩/٢٨	١٠,٠٠٠	٣	نفط ابيض	×	×	٩٤,٨٤٤	١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٦٧,٥٠٠,٠٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠٠
٢		عقد توسيع مستودع نينوى / م٢	شركة المشاريع النفطية	متوقف	١٠٠	٠	١٠٠	٢٠١٢/١٠/١٨	١٠٨٠	٠	٢٠١٥/١٠/٠٣	٢٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٥٠٠٠	٣ ٢ ٢	ماء	×	×		٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢																				
٣	توسيع مستودع الرصافة	عقد تصنيع ونصب خزان في مستودع الرصافة / م١	شركة المشاريع النفطية	متعلقات مالية	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٢/٠٥/٢٦	٢١٠	٠	٢٠٠٢/١٢/٢٢	١٠,٠٠٠	١	نفط ابيض	×	×	٥٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤		اعمال نصب خزانين للبنزين وربط ثلاث خزانات بشبكة انابيب مستودع الرصافة / م٢	شركة المشاريع النفطية	تسوية مالية	١٠٠	٩٥	٥	٢٠٠٥/٠٧/٢٧	٤٥٠	٠	٢٠٠٦/١٠/٢٠	١٠,٠٠٠	٢	بنزين	×	×		٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠٠
٥		عقد توسيع مستودع الرصافة / م٣	شركة المشاريع النفطية	متوقف	١٠٠	٨٠	٢٠	٢٠٠٩/١٢/٣٠	١٨٠	٠	٢٠١٠/٠٦/٢٨	×	×	×	×	×		١,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
٣																				
٦	توسيع مستودعي الكرخ واللطيفية	عقد تصنيع ونصب خزانين بنزين سعة (10000م٣) في مستودع الكرخ (اللطيفية) / م١	شركة المشاريع النفطية	متعلقات مالية	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٢/١١/٢١	٣٠٠	٠	٢٠٠٣/٠٩/١٧	١٠,٠٠٠	٢	بنزين	×	×	٣٣,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٨١,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠
٧		عقد تجهيز ونصب خزانين سعة (10000م٣) احدهما للنفط الابيض والثاني لزيت الغاز في مستودع الكرخ م/ ٢	شركة المشاريع النفطية	متعلقات مالية	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٠/٠١/٠٣	٣٦٠	٠	٢٠١٠/١٢/٢٩	١٠,٠٠٠	٢	نفط ابيض زيت الغاز	×	×		٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٤٩,٠٠٠,٠٠٠	٤٥١,٠٠٠,٠٠٠
٨		عقد ربط خزانين سعة (١٠٠٠٠م٣) للبنزين في مستودع اللطيفية /م٣	شركة المشاريع النفطية	متعلقات مالية	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٩/٠٤/١٣	٢٤٠	٠	٢٠٠٩/١٢/٠٩	١٠,٠٠٠	٢	بنزين	×	×		٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٨٦,٥٠٠,٠٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠٠

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
٩		عقد تصميم وتشييد وربط شبكة المنتجات لخزاني الكيروسين وزيت الغاز مع نصب مضخات واذرع تحميل في مستودع الكرخ واللطيفية (المرحلة الرابعة)	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٣/٠٧/٠٤	٣٠٠	٠	٢٠١٤/٠٤/٣٠	×	×	×	×	×		٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-
١٠		عقد تنفيذ شبكة إطفاء مستودع الكرخ واللطيفية	شركة المشاريع النفطية	متعلقات مالية	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٣/٠٤/٠١	٧٢٠	٦٢٥	٢٠١٦/١٢/٠٦	×	×	×	×	×		٨,٤١٢,٥٠٠,٠٠٠	٨,٣٥٩,٥٠٠,٠٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠٠
٤																				
١١	توسيع مستودع الكوت	عقد نصب خزانين للبنزين سعة (10000م٣) في مستودع الكوت / م١	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٦/٠٦/١٦	٣٢٨	٠	٢٠٠٧/٠٥/١٠	١٠,٠٠٠	٢	بنزين	×	×	١٠,٥٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-
١٢		عقد تنفيذ اعمال المرحلة الثانية لتوسيع مستودع الكوت /م٢	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٧/١٢/٢٦	٣٠٠	٠	٢٠٠٨/١٠/٢١	×	×	×	×	×		٣,٣٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٢,٧١٦,٠٠٠,٠٠٠	٦١٢,٠٠٠,٠٠٠
١٣		عقد ربط خزانين سعة (١٠٠٠٠م٣) بنزين في مستودع الكوت / م٣	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٠/١٢/٢٩	٢٨٠	٠	٢٠١١/١٠/٠٥	×	×	×	×	×		٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
٥																				
١٤	توسيع ومحطة ضخ الناصرية	عقد نصب خزانين البنزين سعة (10000م٣) في مستودع الناصرية وربطها مع شبكة المستودع / م٢	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٥/٠٣/٢٤	٣٦٠	٠	٢٠٠٦/٠٣/١٩	١٠,٠٠٠	٢	بنزين	×	×	٢٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-
١٥		عقد نصب حزانين سعة (5000م٣) في مستودع الناصرية م٣ ونصب معدات كهربائية	شركة المشاريع النفطية	منجز	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٧/١٠/٣١	٢٤٠	٠	٢٠٠٨/٠٦/٢٧	٥,٠٠٠	٢	بنزين نفط ابيض	×	×		٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٣١,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٩,٠٠٠,٠٠٠
١٦		عقد اعداد تصاميم وتجهيز مواد ونصب معدات وتشييد ساحة تحميل مع ابنية في مستودع الناصرية / م٤	شركة المشاريع النفطية	داخل للخدمة	١٠٠	٨٥	١٥	٢٠١٣/١١/٢٤	٤٥٠	٠	٢٠١٥/٠٢/١٧	×	×	×	×	×		١٠,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,٦٨١,٣٧٥,٠٠٠	٢,٠٦٨,٦٢٥,٠٠٠
٦																				
١٧		عقد تصنيع خزانات سعة (٣٠٠٠م٣) عدد / ٤ ذات سقف عائم في مستودع ومحطة ضخ الشعيبة	شركة المعدات الهندسية	منجز	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١١/٠٨/٠٩	٦٣٠	٠	٢٠١٣/٠٤/٣٠	٣,٠٠٠	٤	بنزين	×	×		٤,٢٦٣,٨٠٠,٠٠٠	٣,٨٥٨,٠٠٨,٠٠٠	٤٠٥,٧٩٢,٠٠٠
١٨		عقد تنفيذ الاعمال المدنية والحماية الكاثودية لخزانات البنزين عدد (٤) سعة (3000م٣) في مستودع ومحطة ضخ الشعيبة	شركة المعدات الهندسية	منجز	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٧/١٢/٢٤	٤٥٠	٠	٢٠١٩/٠٣/١٩	٣,٠٠٠	٤	بنزين	×	×		٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٤٩٩,٩٣٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
١٩	توسيع مستودع ومحطة ضخ الشعيبة	نـصب وربــط خـزان سـعـة (١٠٠٠٠م٣) سقف عائم في مستودع الشعيبة	شركة المشاريع النفطية	تسوية مالية	١٠٠	٩٤,١٤٥	٥,٨٥٥	٢٠١٤/٠٥/١٣	٧٨٠	٩٣٠	٢٠١٩/٠١/١٧	١٠,٠٠٠	١	بنزين	×	×	٢١,٠٥٠	٤,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥١٨,٨٣٥,٠٠٠	٢٨١,١٦٥,٠٠٠
٢٠		عقد تنفيذ اعمال الدفن لخزان البنزين سعة (1000 م٣) في مستودع ومحطة ضخ الشعيبة	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٧/٠٧/٢٣	١٥٠	٠	٢٠١٧/١٢/٢٠	N/A	N/A	N/A	×	×		١,٣٠٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٠٤,٠٠٠,٠٠٠	-
٢١		(تصاميم + طلبيات تـجـهيز) مــواد خـزانات عـدد / ٣ سعة (٣٠٠٠م٣) في مستودع الشعيبة	شركة المشاريع النفطية	منجز	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٠/٠٤/١٣	٢٤٠	١٥٣٣	٢٠١٥/٠٢/١٩	٣,٠٠٠	٣	زيت الغاز البنزين الماء	×	×		٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠,٠٠٠
٢٢		عقد تنفيذ ثلاث خزانات في مستودع الشعيبة	شركة المشاريع النفطية	متعلقات مالية	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٢/١٢/١٠	٦٦٠	٠	٢٠١٤/١٠/٠١	٣,٠٠٠	٣	زيت الغاز البنزين الماء	×	×		٤,٨١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٦٥٧,٥٨٣,٠٠٠	١٥٢,٤١٧,٠٠٠
٧																				
٢٣	توسيع محطة ضخ بيجي	عقد تصنيع ونصب خزانين للنفط الابيض في مستودع بيجي	شركة المشاريع النفطية	تسوية مالية	٩٩	٩٩	٠	٢٠٠٢/٠١/٠١	٢٤٠	٠	٢٠٠٢/٠٨/٢٩	١٠,٠٠٠	٢	نفط ابيض	×	×	٣٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٧١٨,٠٠٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠
٨																				
٢٤	توسيع مستودع كركوك الحديث	عقد اعمال تصاميم واعداد طلبيات شراء مواد لمشروع توسيع مستودع كركوك الحديث	شركة المشاريع النفطية	متوقف	٧٠	٧٠	٠	٢٠١٣/٠٧/٠٤	٧٣٠	٠	٢٠١٥/٠٧/٠٤	×	×	×	×	×	٥,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٥		عقد تنفيذ مشروع توسيع مستودع كركوك الحديث	٠	غير موقع	×	٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		-	-	-
٩																				
٢٦	توسيع مستودع ومحطة ضخ الديوانية	نصب خـمـسـة خــزانات للـبـنـزيـن سـعـة (١٠٠٠٠م٣) وخـزان واحـد للنفط الأبيض سعة (5000 م٣) في مستودع الديوانية	شركة المشاريع النفطية	متعلقات مالية	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٢/١٢/٠١	٤٥٠	٠	٢٠٠٤/٠٢/٢٤	١٠٠٠٠ ٥٠٠٠	٥ ١	بنزين نفط ابيض	×	×	٣,٢٠٥	٢,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠٠
١٠																				
٢٧	تحسين وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	(تصاميم + طلبيات تجهيز) مشروع جسر التحميل في مستودع المشاهدة	شركة المشاريع النفطية	منجز	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٩/١٠/٠٩	٩٠	٠	٢٠١٠/٠١/٠٧	×	×	×	×	×	٥٧,٤٥٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤١,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
٢٨		تنفيذ مشروع جسر التحميل في مستودع المشاهدة	٠	غير موقع	×	٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		-	-	-

الإجراءات والمتابعة والمعوقات والمشاكل

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
ثانياً	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	متعدد	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	مشروع متعدد العقود ويتم إضافة العقود اليه بأستمرار مما يجعله مشروع غير منتهي	قلة التخصيصات المالية والوضع الأمني السابق له الأثر الكبير في تأخر انجاز اغلب مشاريع المشروع
١					
١	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع مستودع نينوى	عقد تصنيع ونصب ثلاث خزانات للنفط الابيض في مستودع نينوى مع تنفيذ قواعد مدنية عدد (٨) مختلفة الاحجام	*تمت تسوية اعمال المرحلة الاولى للمشروع بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ١٥/١٢/٢٠٢٤ و ١٦/١٢/٢٠٢٤ وحسب كتابنا ذي العدد ١١٧٥ في ١٣/١/٢٠٢٥. * تم عقد اجتماع مشترك مع شركة المشاريع النفطية في مقر شركتنا بتأريخ ٢٥/١١/٢٠٢٥ لمناقشة ملاحظاتنا المثبتة في كتابنا ذي العدد ٣٦٣٩٨ في ١٧/١١/٢٠٢٥ الخاص بعقد (المرحلة الاولى). *تم اعلام السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع بموقف المشروع انفا وحسب كتابنا ذي العدد ٣٨٢٢٧ في ٣٠/١١/٢٠٢٥ * تم تزويدنا بجدول كميات محدث حسب كتاب شركة المشاريع النفطية ١١٣١٤ في ٨/١٢/٢٠٢٥ وحاليا بصدد دراسته من قبل كوادر شركتنا *تم أستثناء المشروع انفا من قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بأيقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٦.	*تم تدمير بعض الخزانات وسرقة مواد من المشروع بأحداث امنية وتم تشكيل لجنة احتساب الاندثار ولجنة دراسة وتأييد الكميات والأسعار الخاصة بالمشروع وتم إجراء اللازم من قبلنا وبصدد إعادة العمل.
٢	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع مستودع نينوى	عقد توسيع مستودع نينوى / م٢		
٢					
٣	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع مستودع الرصافة	عقد تصنيع ونصب خزان في مستودع الرصافة / م١	* المشروع منجز	×
٤	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع مستودع الرصافة	اعمال نصب خزانين للبنزين وربط ثلاث خزانات بشبكة انابيب مستودع الرصافة / م٣	* تمت تسوية العقد وحسب محضر الاجتماع المشترك والمنعقد في مقر شركتنا وبحضور ممثلي شركة المشاريع النفطية وسيتم إكمال بقية أعمال الخزانين في عقد (أعمال تقطيع السقف العائم والتجهيز والتنفيذ لإعادة السقفين لخزاني البنزين) ** تمت مخاطبتنا من قبل الدائرة الفنية بكتابهم ذي العدد ٦٧٩٣ في ٢٤/٨/٢٠٢٥ بخصوص بيان أمكانية أستبدال السقوف العائمة بأخرى ثابتة للخزانيين وقد تمت اجابتهم بكتابنا ذي العدد ٤٠٠٨٧ في ١٦/١٢/٢٠٢٥ المتضمن تأييد المقترح على ان يتم استحصال الموافقات الاصولية من قبل قيادة القطاع النفطي. * تم تزويدنا بموافقة السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع المحترم على تغيير سقوف الخزانيين من عائمة الى ثابته من قبل شركة المشاريع النفطية حسب كتابهم ذي العدد ٢٠٠٣ في ١٥/٣/٢٠٢٦.	تمت تسوية العقد
٥	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع مستودع الرصافة	عقد توسيع مستودع الرصافة / م٣	* المشروع متوقف بسبب عدم اكمال اعمال الخزانين	* مضخات التفريغ تعمل على التوالي * خطأ في برمجة ذراع التحميل * بقاء كميات من المنتوج في الخزانات فوق القابل * مشاكل فنية أخرى وتنصل شركة المشاريع النفطية عن حل تلك المشاكل مشكلة في شاقولية الخزان وموقف السقف العائم غير محسوم * المشروع متوقف بسبب عدم اكمال اعمال الخزانين

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
٣					
٦	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع مستودعي الكرخ واللطيفية	عقد تصنيع ونصب خزانين بنزين سعة (10000م٣) في مستودع الكرخ (اللطيفية) / م١	المشروع منجز	×
٧	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ		عقد تجهيز ونصب خزانين سعة (10000م٣) احدهما للنفط الابيض والثاني لزيت الغاز في مستودع الكرخ م/ ٢	المشروع منجز	×
٨	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ		عـــقـــد ربـط خزانـيـن سـعـة (١٠٠٠٠م٣) للبنزين في مستودع اللطيفية /م٣	المشروع منجز	×
٩	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ		عقد تصميم وتشييد وربط شبكة المنتجات لخزاني الكيروسين وزيت الغاز مع نصب مـضخات واذرع تحميل في مستودع الكرخ واللطيفية (المرحلة الرابعة)	المشروع منجز	×
١٠	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ		عقد تنفيذ شبكة إطفاء مستودع الكرخ واللطيفية	المشروع منجز	×
٤					
١١	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع مستودع الكوت	عقد نصب خزانين للبنزين سعة (10000م٣) في مستودع الكوت / م١	المشروع منجز	×
١٢			عقد تنفيذ اعمال المرحلة الثانية لتوسيع مستودع الكوت /م٢	المشروع منجز	×
١٣			عـقـد ربط خزانـيـن ســـعـة (١٠٠٠٠م٣) بنزين في مستودع الكوت / م٣	المشروع منجز	×

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
٥					
١٤	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع ومحطة ضخ الناصرية	عقد نصب خزانين البنزين سعة (10000م٣) في مستودع الناصرية وربطها مع شبكة المستودع / م٢	المشروع منجز	×
١٥			عقد نصب حزانين سعة (5000م٣) في مستودع الناصرية م٣ ونصب معدات كهربائية	المشروع منجز	×
١٦			عقد اعداد تصاميم وتجهيز مواد ونصب معدات وتشييد ساحة تحميل مع ابنية في مستودع الناصرية / م٤	* تمت الاجابة من قبل شركة المشاريع النفطية بكتابهم ذي العدد ١١٤٤٩ في ١٥/١٢/٢٠٢٥ بان المبلغ المستلم لا يغطي نسبة ٨٥% وبالتالي لا يمكن اجراء التسوية للعقد وتمت الاجابة من قبلنا بكتابنا ذي العدد ٤٢٦ في ٧/١/٢٠٢٦ بان المستحقات المالية المسددة من قبل شركتنا تمثل ٨٥% من تقدم العمل وفق العقد والبالغة (٧٠%) من العقد وليس من قيمة العقد الكلي ولايترتب على شركتنا اي مستحقات مالية اخرى عن الاعمال المنجزة من قبلهم * تم استلام وتسليم المشروع في تاريخ ١٨/١/٢٠٢٦. * تم مفاتحة شركة المشاريع النفطية والدائرة الفنية بكتاب شركتنا ذي العدد ٤٨١٨ في ٩/٢/٢٠٢٦ لمناقشة الامور العالقة الخاصة بالمشروع انفا وقد تم عقد اجتماع بذلك في تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٥ ولعدم حضور ممثل من الدائرة الفنية لم يتم حسم الموضوع.	يتطلب حسم المبالغ المتبقية على المشروع من قبل لجنة اكمال الاعمال
٦					
١٧	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع مستودع ومحطة ضخ الشعيبة	عقد تصنيع خزانات سعة (٣٠٠٠م٣) عدد / ٤ ذات سقف عائم في مستودع ومحطة ضخ الشعيبة	* تم مفاتحة الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة لغرض المضي بفقرة التدريب المثبتة في ملحق العقد الخاصة بالمنظومة الرادارية حسب كتابنا ذي العدد ٢٢٩١٤ في ٢٧/٧/٢٠٢٥. * تمت موافقة شركة المعدات الهندسية الثقيلة حسب كتابهم ذي العدد ٦٥٧١ في ٢٣/١٠/٢٠٢٥ وقد تم تزويدهم بمرشحي شركتنا حسب كتابنا ذي العدد ٣٧٩٢٥ في ٢٧/١١/٢٠٢٥. * تم التأكيد على الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة بكتابنا ذي العدد ٤٠٤٨٩ في ١٧/١٢/٢٠٢٥ المعطوف على كتابنا ذي العدد ٢٦٢٦٦ في ٢٥/٨/٢٠٢٥ المتضمن تزويدنا بشهادات الحص و مستندات الشحن الخاصة بمنظومة الحماية الكاثودية.	×
١٨			عقد تنفيذ الاعمال المدنية والحماية الكاثودية لخزانات البنزين عدد (٤) سعة (٣٠٠٠م٣) في مستودع ومحطة ضخ الشعيبة		
١٩			نصب وربط خزان سعة (١٠٠٠٠م٣) سقف عائم في مستودع الشعيبة	تم تسوية العقد	×
٢٠			عقد تنفيذ اعمال الدفن لخزان البنزين سعة (1000 م٣) في مستودع ومحطة ضخ الشعيبة	المشروع منجز	
٢١			(تصاميم + طلبيات تجهيز) مواد خزانات عدد / ٣ سعة (3000م٣) في مستودع الشعيبة	* المشروع منجز.	×
٢٢			عقد تنفيذ ثلاث خزانات في مستودع الشعيبة	* تم اجراء الاستلام النهائي في تاريخ ٩/١/٢٠٢٥ وسيتم تسديد المستحقات المالية حال توفر السيولة المالية في حساب شركتنا على الموازنة الاستثمارية	

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
٧					
٢٣	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع محطة ضخ بيجي	عقد تصنيع ونصب خزانين للنفط الابيض في مستودع بيجي	تم تسوية العقد	
٨					
٢٤	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع مستودع كركوك الحديث	عقد اعمال تصاميم واعداد طلبيات شراء مواد لمشروع توسيع مستودع كركوك الحديث	* تم ايقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) استنادا الى كتاب (وزارة النفط/الدائرة الاقتصادية) في كتابهم ذي العدد ٤١٩٥ في ٢٧/١/٢٠٢٦ المعطوف على قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥.	*شركة المشاريع النفطية طلبت مبلغ اعلى من التخصيص المقر وتم تزويدنا جدول كميات مسعر جديد وقيد الدراسة من قبلنا.
٢٥			عقد تنفيذ مشروع توسيع مستودع كركوك الحديث	×	×
٩					
٢٦	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	توسيع مستودع ومحطة ضخ الديوانية	نصب خمسة خزانات للبنزين سعة (10000م٣) وخزان واحد للنفط الأبيض سعة (٥٠٠٠ م٣) في مستودع الديوانية	المشروع منجز	×
١٠					
٢٧	زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	تحسين وتطوير المستودعات ومحطات الضخ	(تصاميم + طلبيات تجهيز) مشروع جسر التحميل في مستودع المشاهدة	المشروع منجز	×
٢٨			تنفيذ مشروع جسر التحميل في مستودع المشاهدة	المشروع قيد التوقيع	×

١- اسم المشروع : انبوب المنتجات (١٤") (بصرة – بغداد) مع محطات الضخ وملحقاتها ومستلزماتها	٢- تسلسل المشروع : ٣
٣- موقع المشروع : متعدد	٤- نوع المشروع : مستمر
٥- تاريخ المباشرة بالمشروع : ٢٠٠١	٦- تاريخ الانجاز المتوقع :
٧- الجهة المستفيدة : شركة خطوط الانابيب النفطية	٨- الجهة المشاركة : شركة المشاريع النفطية

المبالغ: دينار عراقي

٩- كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	
عملة اجنبية		٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	١٣١,٥٣٣,٥٥٣,٧٢٧

١٠-الوصف الموجز للمشروع:

يتكون المشروع من مد انبوب جديد للمنتجات النفطية ١٤" يمتد بموازاة الانبوب القديم قطر ١٠" من الشعيبة الى الكرخ مع محطات الضخ والاستلام والملحقات الأخرى بما فيها اعمال الحماية الكاثودية والاعمال المدنية.

١١-الهدف من المشروع:

زيادة طاقات نقل المنتجات البيضاء بين المنطقتين الوسطى والجنوبية

١٢- الملاحظات

← تم رفع مكون (أنبوب المنتجات النفطية ١٤ عقدة / بصرة _ بغداد) الوارد ضمن المشروع الرئيسي (أنبوب المنتجات ١٤") بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد ٤٧٠٩٣ في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

المعلومات الشاملة بلغة الارقام

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
ثالثاً	متعدد	انبوب المنتجات ١٤" (بصرة – بغداد) مع محطات الضخ وملحقاتها ومستلزماتها	متعدد	⮜	١٠٠	٩٨,٥	١,٤٧٧	٢٠٠١	٣,٦	٠,٤	٢٠٢٥	⮜	⮜	⮜	⮜	⮜	⮜	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣١,٥٣٣,٥٥٣,٧٢٧	١٨,٤٦٦,٤٤٦,٢٧٣
١																				
١	عقد تنفيذ محطات الضخ لانبوب المنتجات ١٤"	عقد الخدمة والإشراف والمصادقة على إعداد تصاميم مشروع محطات الضخ	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٠/١١/٠٩	٦٩٠	٠	٢٠١٢/٠٩/٢٩	×	×	منتجات	×	×	٧٥,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-
٢		عقد تنفيذ محطات الضخ لأنبوب المنتجات ١٤"	شركة المشاريع النفطية	داخل للخدمة	١٠٠	٩٨	٢	٢٠١٣/٠٥/٠٧	٦٣٠	١٤٣	٢٠١٥/٠٦/١٩	×	×	منتجات	×	×		٤٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠

الإجراءات والمتابعة والمعوقات والمشاكل

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
ثالثاً	انبوب المنتجات ١٤" (بصرة – بغداد) مع محطات الضخ وملحقاتها ومستلزماتها	متعدد	انبوب المنتجات ١٤" (بصرة – بغداد) مع محطات الضخ وملحقاتها ومستلزماتها	مشروع متعدد العقود ويتم إضافة العقود اليه بأستمرار مما يجعله مشروع غير منتهي	قلة التخصيصات المالية والوضع الأمني السابق له الأثر الكبير في تأخر انجاز اغلب مشاريع المشروع
١					
١	انبوب المنتجات ١٤" (بصرة – بغداد) مع محطات الضخ وملحقاتها ومستلزماتها	عقد تنفيذ محطات الضخ لانبوب المنتجات ١٤"	عقد الخدمة والإشـراف والمصادقة على إعداد تصاميم مشروع محطات الضخ	المشروع منجز	×
٢			عقد تنفيذ محطات الضخ لأنبوب المنتجات ١٤"	*تم تأييد نسبة ٧٣% من ١٠% من العقد عن اعمال تشغيل المشروع وتم تسديد المستحقات المالية عن نسبة الإنجاز الى شركة المشاريع النفطية. * تم اجراء الاستلام الاولي للمحطات التابعة للمشروع باستثناء الحلة بصدد اكمال اعمال الاستلام بعد توفر المنتوج *تم اكمال الاستلام النهائي ثلاث محطات استلام وهي (الديوانية ، الهندية ،الكرخ) ومحطة ضخ واحدة (الشعيبة) تحديد ملاحظات يتطلب من شركة المشاريع النفطية اكمالها	عدم ربط منظومة السيطرة بين المحطات علماً انها مكتملة داخل تلك المحطات وبانتضار تقرير فني من قبل شركة المشاريع النفطية لغرض حسم الموضوع

١-اسم المشروع: انشاء مركز السيطرة الوطنية على حركة المنتجات النفطية والغاز وتحديث منظومات السيطرة في المستودعات ومحطات الضخ مع تامين شبكة الاتصالات الخاصة بالمشروع	٢-تسلسل المشروع: ٤
٣-موقع المشروع: بغداد	٤-نوع المشروع: متوقف
٥-تاريخ المباشرة بالمشروع: ٢٠٠٥	٦-تاريخ الانجاز المتوقع:
٧-الجهة المستفيدة: شركة خطوط الانابيب النفطية	٨-الجهة المشاركة: شركة المعتصم للمقاولات

المبالغ: دينار عراقي

٩- كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		-	٠	٠	
عملة اجنبية		١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	٢٢٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٤,٢٠٢,٣٤١,٣٤٦

١٠- الوصف الموجز للمشروع:

يتضمن المشروع شراء منظومة سيطرة مركزية متطورة / تحديث منظومات السيطرة في محطات الضخ والمستودعات / منظومات ومستلزمات نقل المعلومات الى المركز الرئيسي من المو اقع.

١١- الهدف من المشروع:

السيطرة على حركة المنتجات النفطية والغاز في عموم محافظات العراق لغرض السيطرة على الكميات الموجودة والتحكم بحركتها

* المشروع متوقف لحين حسم و اكمال مشروع scada system الخاص بوزارة النفط.
* تم تشكيل لجنة وزارية لغرض القيام بتحديث الدراسة السابقة المعدة من قبل شركة هواوي الصينية وتم عقد اجتماع لغرض القيام بتشكيل لجان فرعية في المو اقع للشركات النفطية لغرض حذف واضافة المو اقع الجديدة الخاصة بالدراسة والمعدة من قبل شركة هواوي
* تم اعداد دراسة متكاملة لكافة مو اقع شركتنا المحدثة ضمن مشروع انشاء مركز السيطرة scada system من قبل فريق العمل المشكل بموجب الامر الاداري ذي العدد ١٢٠٤٣ في ٢٠٢٥/٤/٢١ وتم ارسال الدراسة الى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بموجب كتابنا ذي العدد ٢٣٢٤٤ في ٢٠٢٥/٧/٢٨
* تم عقد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع مع شركة هواوي الصينية في جمهورية الصين للفترة من -٢٠٢٥/٩/١٧ لغرض اعادة احتساب الكلف التخمينية للمشروع
* تم مفاتحة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بموجب كتابنا ذي العدد ٣٤٤٣٥ في ٢٠٢٥/١٠/٢٨ لغرض ارسال كافة المعلومات المطلوبة من قبل شركة هواوي الصينية حول مو اقع شركتنا بعدد ٩٥ موقع لغرض قيام الشركة انفا باحتساب الكلفة التخمينية للمشروع
* قامت شركتنا بمفاتحة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لبيان تفاصيل الكلفة التخمينية الاستثمارية للمشروع المقدمة من قبل شركة هواوي الصينية وهل شركتنا مشمولة ضمن اعمال المرحلة الاولى من المشروع نظرا لحاجة شركتنا في الفعاليات التشغيلية وبانتظار الاجابة.

١٣- الملاحظات :

١٤- الفقرات الرئيسية للمشروع

ت	اسم المشروع	الوزن	الانجاز المخطط نهاية العام%	الانجاز التراكمي المتحقق %	اسباب الحيد ان وجدت
١.	تجهيز مواد وعمل لإكمال الأعمال الإنشائية الخرسانية وأعمال الهندسة المدنية	٢٠	١٠٠	١٠٠	-
٢.	تنفيذ أعمال الهندسة الكهربائية	١٠	١٠٠	١٠٠	-
٣.	تنفيذ أعمال تكييف الهواء	١٠	١٠٠	١٠٠	-
٤.	تنفيذ أعمال الهندسة الصحية	١٠	١٠٠	١٠٠	-
٥.	استيراد المنظومات الخاصة بالمشروع	٥٠	١٠٠	٢٩,٨٣٨٥	-
أ-	شراء ونصب منظومة سيطرة مركزية ومنظومات فرعية	٥٥	٧٥	١٧	-
ب-	تحديث منظومات السيطرة في محطات الضخ والمستودعات وتأهيل المستودعات لغرض نقل المعلومات	٢٠	٨٥	٨	-
ت-	اعداد دراسة feed لمشروع Scada system الخاص بمقر الوزارة	٢٥	١٠٠	١٠٠	-
	الانجاز الكلي	١٠٠	٨٣	٦٧,٩٧٥	-

١-اسم المشروع: زيادة الطاقات التصديرية من المنفذ الجنوبي	٢-تسلسل المشروع: ٥
٣-موقع المشروع: البصرة	٤-نوع المشروع: مستمر
٥- تاريخ المباشرة بالمشروع: ٢٠٠٤	٦- تاريخ الانجاز المتوقع : -
٧- الجهة المستفيدة: شركة خطوط الانابيب النفطية	٨- الجهة المشاركة : شركة المشاريع النفطية

المبالغ: دينار عراقي

٩- كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	
عملة اجنبية		٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	٤٩٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٢,٩٠٤,٠٢٠,٥٠٠

١٠- الوصف الموجز للمشروع:

١. أنبوب زيت الوقود ٢٢"×٤٥كم (شعيبة – خور الزبير) .
٢. إنشاء أرصفة لتحميل وتفريغ المنتجات النفطية في ميناء الفاو الكبير.
٣. تطوير أرصفة خور الزبير.

١١- الهدف من المشروع:

تصدير واستيراد المنتجات النفطية عبر المنفذ الجنوبي (ميناء خور الزبير) .

١٢- الملاحظات:

المعلومات الشاملة بلغة الارقام

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
خام سا	متعدد	زيادة الطاقات التصديرية من المنفذ الجنوبي	➢	➢	•	•	•	٢٠٠٤	×	×	×	➢	➢	➢	➢	➢	➢	٤٩٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٠٤,٠٢٠,٥٠٠	٤٨٩,٥٩٥,٩٧٩,٥٠٠
١	تطوير ارصفة الزبير (انشاء ورش وابنية خدمية +شراء مضخات واجهزة تقييس متكاملة +خراطيم تحميل مرنة +تحسس الغازات + مستلزمات	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	➢	➢	➢	➢	➢	٢٢٩,٥٠٠	٢٢٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٢	انشاء ارصفة ومستودع نفطي للتصدير واستيراد المنتجات النفطية في ميناء الفاو الكبير	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	➢	➢	➢	➢	➢	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-

الإجراءات والمتابعة والمعوقات والمشاكل

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
خامسا	زيادة الطاقات التصديرية من المنفذ الجنوبي	متعدد	زيادة الطاقات التصديرية من المنفذ الجنوبي	مشروع متعدد العقود ويتم إضافة العقود اليه بأستمرار مما يجعله مشروع غير منتهي	×
١	زيادة الطاقات التصديرية من المنفذ الجنوبي	تطوير ارصفة الزبير (انشاء ورش وابنية خدمية +شراء مضخات واجهزة تقييس متكاملة +خراطيم تحميل مرنة +تحسس الغازات + مستلزمات سلامة موقعية ومستلزمات اخرى تخصصي	×	* تم تزويدنا بكتاب دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ذي العدد ٤٧٩٣٥ في ٨/٩/٢٠٢٥ والمرافق له كتاب وزارة التخطيط ذي العدد ٣١٥١٦ في ٢٤/٨/٢٠٢٥ المتضمن بيان رأي المجلس الوزاري للاقتصاد والذي لم يكن واضح حول ماورد بشان استفسار وبيان راي وملاحظات شركتنا وشركتنا حاليا بصدد دراسة الموضوع لغرض اعداد الاجابة. * لم يتم حسم الموضوع من قبل شركتنا وتم ايقاف الاجراءات بموجب قرار مجلس الوزراء ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥	×
٢		انشاء ارصفة ومستودع نفطي للتصدير واستيراد المنتجات النفطية في ميناء الفاو الكبير	×	* بصدد مصادقة دائرة عقارات الدولة في محافظة البصرة بخصوص الابعاد باعتماد المساحة البالغة ٢١٩,٤٤ دونم ولتزويدنا بخارطة مصادق عليها من قبلهم لغرض القيام باتخاذ الاجراءات اللازمة لمصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة المجلس الوزاري لتخصيص الارض الخاصة بالمشروع النفطي. * تقوم شركتنا بدراسة الفرص المتاحة لتنفيذ وتمويل المشروع اعلاه بالتعاقد مع الجهات المعنية في الوزارة.	×

١- اسم المشروع: ايصال الغاز السائل الى المحافظات بالانابيب وتاهيل مصائد السوائل وكابسات الغاز والمحركات التوربينية الخاصة بها	٢- تسلسل المشروع : ٦
٣- موقع المشروع: متعدد	٤- نوع المشروع : مستمر
٥- تاريخ المباشرة بالمشروع : ٢٠٠٩	٦- تاريخ الانجاز المتوقع : ٢٠٢٥
٧- الجهة المستفيدة : شركة خطوط الانابيب النفطية	٨- الجهة المشاركة : شركة المشاريع النفطية

المبالغ: دينار عراقي

٩- كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		٢٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢,٧٠٥,١٩٥,٨٥٠	
عملة اجنبية		١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٧٠٥١٩٥٨٥٠	٦٢,٤٤٢,٢٨٢,٠٩٠

١٠-الوصف الموجز للمشروع:

يتضمن المشروع الفقرات التالية:-

١. أنبوب الغاز السائل (ابوغريب – انبار).
٢. أنبوب الغاز السائل (غاز الشمال – معمل غاز كركوك).

١١-الهدف من المشروع:

إيصال الغاز السائل الى المحافظات (بغداد، انبار) بالأنابيب

١٢-الملاحظات:

المعلومات الشاملة بلغة الارقام

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
ساد سا	متعدد	ايصال الغاز السائل الى المحافظات بالانابيب وتاهيل مصائد السوائل وكابسات الغاز والمحركات التوربينية الخاصة بها	←	←	٨٥	٦٢,٦	٢٢,٣٨	٢٠٠٩	٣,٩	٠,٠	٢٠٢٥	←	←	←	←	←	←	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٩,٧٣٧,٠٨٦,٢٤٠	٦٠,٢٦٢,٩١٣,٧٦٠
١																				
١	إيصال الغاز السائل الى المحافظات بالانابيب وتأهيل مصائد السوائل	تصنيع وربط ماسكة السوائل في مستودع الشعيبة	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٤/١٢/٠٨	١٨٠	٠	٢٠٠٥/٠٦/٠٦	×	×	غاز سائل	×	×	٤٠٥	٤٠٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠,٠٠٠	-
٢																				
٢	انبوب الغاز السائل ١٢" * ١٢٥ كم (ابو غريب - انبار)	(تصاميم + طلبيات تجهيز) مشروع انبوب الغاز السائل (ابو غريب – انبار)	شركة المشاريع النفطية	مستمر	١٠٠	٩٥	٥	٢٠١١/٠٦/١٥	٣٦٠	٠	٢٠١٢/٠٦/٠٩	٠	١٢	غاز سائل	أبو غريب	انبار	١٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٣,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠٠,٠٠٠
٣		تنفيذ وتشغيل أنبوب الغاز السائل ١٢ * ١٢٠ (أبو غريب - انبار)	شركة المشاريع النفطية	مستمر	١٠٠	٥١	٤٩	٢٠٢٣/٠٣/٢١	٧٢٠	٠	٢٠٢٥/٠٣/١٠	١٢٠	١٢	غاز سائل	أبو غريب	انبار		٣٨,٦٤٥,٦٥٥,٠٠٠	٢١,٢٥٥,١٠٩,٨٥٠	١٧,٣٩٠,٥٤٥,١٥٠
٣																				
٤	انبوب الغاز السائل (8*16كم) غاز الشمال - معمل غاز كركوك	(تصاميم + طلبيات تجهيز) مشروع انبوب الغاز السائل ٨"×١٦كم من غاز الشمال الى معمل غاز كركوك	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠٠٩/٠١/٠٤	١٨٠	٠	٢٠٠٩/٠٧/٠٣	١٦	٨	غاز سائل	غاز الشمال	معمل غاز كركوك	٢٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	-
٥		أنبوب الغاز السائل (غاز الشمال – معمل غاز كركوك) (تنفيذ)	٠	غير موقع	×	٠	×	×	×	×	×	←	←	غاز سائل	←	←		-	-	-

الإجراءات والمتابعة والمعوقات والمشاكل

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
سادسا	ايصال الغاز السائل الى المحافظات بالانابيب وتاهيل مصائد السوائل وكابسات الغاز والمحركات التوربينية الخاصة بها	متعدد	ايصال الغاز السائل الى المحافظات بالانابيب وتاهيل مصائد السوائل وكابسات الغاز والمحركات التوربينية الخاصة بها	مشروع متعدد العقود ويتم إضافة العقود اليه بأستمرار مما يجعله مشروع غير منتهي	قلة التخصيصات المالية والوضع الأمني السابق له الأثر الكبير في تأخر انجاز اغلب مشاريع المشروع
١					
١	ايصال الغاز السائل الى المحافظات بالانابيب وتاهيل مصائد السوائل وكابسات الغاز والمحركات التوربينية الخاصة بها	إيصال الغاز السائل الى المحافظات بالانابيب وتأهيل مصائد السوائل	تصنيع وربط ماسكة السوائل في مستودع الشعيبة	المشروع منجز	×
٢					
٢	ايصال الغاز السائل الى المحافظات بالانابيب وتاهيل مصائد السوائل وكابسات الغاز والمحركات التوربينية الخاصة بها	انبوب الغاز السائل ١٣" * ١٢٥ كم (ابو غريب - انبار)	(تصاميم + طلبيات تجهيز) مشروع انبوب الغاز السائل (ابو غريب – انبار)	تم إحالة طلبية تجهيز القاشطات وملحقات الانابيب الى شركة STC اللبنانية وبمبلغ قدره (٣,٥٣٠,٠٠٠) دولار غير شاملة عمولة فتح الاعتماد وبانتظار اجراء المناقلة.	لم يتم حسم موضوع طلبية القاشطات الخاصة بالمشروع بسبب تأخر مناقلة الكلفة المطلوبة لم تتم الموافقة من وزارة التخطيط بسبب تأخر اجراءات المخاطبات الى وزارة التخطيط ووصول الكتاب في نهاية السنة المالية ٢٠٢٤ ويتطلب إعادة رفع كتاب جديد بالمناقلة بعد إقرار االموازنة لعام ٢٠٢٥ ولمرة واحدة فقط لجميع المشاريع الاستثمارية وخلال شهرين من إقرار الموازنة وحسب كتاب دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ذي العدد ٤١٩ في ٢١/١/٢٠٢٥
٣	ايصال الغاز السائل الى المحافظات بالانابيب وتاهيل مصائد السوائل وكابسات الغاز والمحركات التوربينية الخاصة بها		تنفيذ وتشغيل أنبوب الغاز السائل ١٣ * ١٣٠ (أبو غريب - انبار)	* تم استنفاذ مراحل التقاضي كافة وحسم الدعاوي القضائية واكتساب الدرجة القطعية لصالح شركتنا وحسب كتاب رئاسة محكمة استئناف الانبار/محكمة بدائة الفلوجة ذي العدد ٧٧٤ في ١٧/١١/٢٠٢٥. * تم أعلامنا من قبل شركة المشاريع النفطية بأستئناف العمل بالمشروع بتأريخ ١٥/٣/٢٠٢٦ بعد ان تم تسديدهم مستحقاتهم المالية البالغة (٥%) حسب مضمون كتابنا ذي العدد ٤٣٣٣ في ٥/٣/٢٠٢٦.	مشكلة في مسار الانبوب يمر بموازاة الطريق السريع الدولي
٣					
٤	ايصال الغاز السائل الى المحافظات بالانابيب وتاهيل مصائد السوائل وكابسات الغاز والمحركات التوربينية الخاصة بها	انبوب الغاز السائل (8*16كم) غاز الشمال - معمل غاز كركوك	(تصاميم + طلبيات تجهيز) مشروع انبوب الغاز السائل ٨"× ١٦كم من غاز الشمال الى معمل غاز كركوك	المشروع منجز	×
٥			أنبوب الغاز السائل (غاز الشمال – معمل غاز كركوك) (تنفيذ)	* تم أستثناء المشروع انفا من قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بأيقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٦.	×

١-اسم المشروع: تحسين شبكات الانابيب (استبدال انابيب + قشط ذكي + انابيب عبور قناة الثرثار وجسر الفتحة + طرق خدمة)	٢-تسلسل المشروع: ٧
٣-موقع المشروع: متعدد	٤-نوع المشروع: مستمر
٥-تاريخ المباشرة بالمشروع: ٢٠٠٩	٦-تاريخ الانجاز المتوقع: ٢٠٣٠
٧-الجهة المستفيدة: شركة خطوط الانابيب النفطية	٨-الجهة المشاركة: شركة المشاريع النفطية

المبالغ: دينار عراقي

٩-كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	
عملة اجنبية		٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	١,٣٥١,٣٧٥,٩٥٥,٤٩٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٢٩٧,٤٩٣,٤٧٦,٨٤٤

١٠- الوصف الموجز للمشروع:

يتضمن المشروع الفقرات التالية:-

أنبوب المنتجات ١٠"×١٧٠كم (شعيبة- ناصرية) ، مد أنابيب عبور احتياط قناة الثرثار الفيضانية والاروائية ، مد أنبوب المنتجات ١٢"×١٢٥كم (كرخ – انبار) ، إنشاء طرق خدمة متفرقة للأنابيب الحالية والجديدة ،مدانابيب مصفى الناصرية / مستودع الناصرية , استبدال أنبوب (٨"×٢٨كم) منتجات بيضاء (RT) (مصفى الدورة – مطاربغداد) ، استبدال أنبوب (١٤"×٨٩٤كم) غازسائل (غازالشمال – خورالزبير) ، استبدال أنبوب (١٦"×٢٧٩كم) غازجاف (غازالشمال – التاجي R1) ، استبدال أنبوب (١٨"×١٣١ كم) غازجاف (بيجي – المشراق C8)، استبدال أنبوب (١٢"×٣٨كم) غازجاف (المشراق – ك . الموصل).

١١- الهدف من المشروع :

تحسين شبكات الأنابيب عن طريق شراء أنابيب بأطوال و أقطار مختلفة مع ملحقاتها ومواد التغليف وصمامات ومكائن لحام كهربائية وديزل وتأهيل شبكات الأنابيب بالقشط الذكي وتأهيل الأنابيب التي تتعرض للتخريب.

١٢-الملاحظات:

المعلومات الشاملة بلغة الارقام

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
سابعا	متعدد	مشروع تحسين شبكات الانابيب	⮜	⮜	٨٥	٤٤,١	٤٠,٩١	٢٠٠٩	١٤,١	٠,٦	٢٠٣٠	⮜	⮜	⮜	⮜	⮜	⮜	١,٣٥١,٣٧٥,٩٥٥,٤٩٠	٢٩٧,٤٩٣,٤٧٦,٨٤٤	١,٠٥٣,٨٨٢,٤٧٨,٦٤٦
١																				
١	انبوب المنتجات ١٠" * ١٧٠كم (شعيبة -ناصرية)	تنـفيذ أنبوب المنتجات النفطيـة ١٠" × ١٧٠كم(شعيبة – ناصرية)	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	•	٢٠٠٨/٠٤/٢٠	٧٢٠	•	٢٠١٠/٠٤/١٠	١٧٠	١٠	منتجات	شعيبة	ناصرية	٣٢,٥٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-
٢																				
٢	تأهيل أنبوب المنتجات النفطية كرخ - انبار	(تصاميم + طلبيات تجهيز) مد أنبوب المنتجات النفطية (١٢*١٢٥) كم كرخ – أنبار	شركة المشاريع النفطية	متعلقات مالية	١٠٠	١٠٠	•	٢٠١٠/٠٥/٢٥	٣٦٠	•	٢٠١١/٠٥/٢٠	١٠٠	١٢	منتجات	كرخ	انبار	١٢٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
٣																				
٣	تجهيز قاشطات مشروع مد انابيب عبور احتياط تحت قناة الثرثار الفيضانية (تصاميم+شراء مواد)	عقد إعداد تصاميم وتجهيز مواد قاشطات مشروع أنابيب عبور احتياط تحت قناة الثرثار الفيضانية	شركة المشاريع النفطية	تسوية مالية	٦٠	٦٠	•	٢٠١٢/١٢/٢٧	٨٤٠	•	٢٠١٥/٠٤/١٦	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	١,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٤																				
٤	مد انابيب عبور احتياط لقناة الثرثار الفيضانية والاروائية (تصاميم+شراء)	إعداد تصاميم وطلبيات تجهيز مواد مشروع مد أنابيب عبور احتياط تحت قناة الثرثار الفيضانية	شركة المشاريع النفطية	منجز تام	١٠٠	١٠٠	•	٢٠١١/١٠/٠٩	٣٦٠	١٠٥	٢٠١٣/٠١/١٦	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	٤٦,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	-
٥																				
٥	استبدال انبوب الغاز الجاف (بيجي -المشراق C8)	عقد اعمال تصاميم واعداد طلبيات شراء مواد لمد انبوب للغاز الجـاف قـطر (٢٤") (بيجي – مشراق)	شركة المشاريع النفطية	منجز	١٠٠	١٠٠	•	٢٠١٣/١٠/٣٠	٧٥٠	١٢٧	٢٠١٦/٠٣/٢٥	١٣٥	٢٤	غاز جاف	كم ٨٦ (كركوك بيجي)	مفرق المشراق	١٠٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٢١,٠٠٠,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠,٠٠٠
٦		عقد تنفيذمد انبوب للغاز الجـاف قـطر (٢٤") (بيجي – مشراق)	٠	غير موقع	×	٠	×	×	×	×	×	⮜	⮜	غاز جاف	⮜	⮜		×	×	×

ت	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الشركة المنفذة	الموقف الحالي	نسبة الانجاز المخطط	نسبة انجاز (تقدم عمل)	الانحراف %	تاريخ بدأ المشروع الفعلي	مدة المشروع بدون مدد (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي)	المدد الإضافية (يوم للعقود) /(سنة للرئيسي))	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	طول الخط (كم) ------ حجم الخزان (م٣)	قطر الانبوب (انج) ------ عدد الخزانات	نوع المنتوج	من	الى	مجموع الكلفة الكلية للمكون (مليون)	الكلفة الكلية للمشروع	المصروف التراكمي لغاية تاريخه	المبلغ المتبقي
٦																				
٧	استبدال انبوب الغاز الجاف (المشراق -محطة كهرباء الموصل) (تصاميم + شراء مواد +تنفيذ)	عقد إعداد تصاميم وتجهيز مواد وتنفيذ أنبوب الغاز الجاف ٢٤" من مفرق المشراق إلى محطة كهرباء الموصل	شركة المشاريع النفطية	متوقف	•	•	•	٢٠١٢/٠٩/١٢	٧٢٠	•	٢٠١٤/٠٩/٠٢	٣٨	٢٤	غاز جاف	خط ١٨" مفرق المشراق	محطة كهرباء الموصل	١٣٤,٤١٧	٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧																				
٨	أنبوب الغاز السائل (ناصرية - حلة)	أنبوب الغاز السائل (ناصرية - حلة)	0	غير موقع	×	•	×	×	×	×	×	➢	➢	غاز سائل	➢	➢	٤٠٠,٤٥٩	×	×	×
٨																				
٩	استبدال انبوب الغاز السائل (غاز الشمال - خور الزبير)	غاز سائل ١٦" و غاز جاف ١٨" كركوك -بيجي -صينية	كوكاز	غير موقع	٨٠	٦٥	١٥	٢٠١٣/٠٩/١٠	٦٦٠	•	٢٠١٥/٠٧/٠٢	•	١٦ ١٨	غاز سائل	بيجي	كركوك	٤٥٠,٠٠٠	١٤٩,٣٩٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢٧,٨٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٥١٨,٠٠٠,٠٠٠
١٠		تصميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل أنبوب غاز سائل ١٦" حلة - تاجي بطريقة EPCC	شركة المشاريع النفطية	لم يباشر به	•	•	•	٢٠٢١/١١/١٨	٧٢٠	•	٢٠٢٣/١١/٠٨	١٣٣	١٦	غاز سائل	حلة	تاجي		١٤٤,٢٦٥,٦٣٠,٠٠٠	-	١٤٤,٢٦٥,٦٣٠,٠٠٠
١١		أنبوب الغاز السائل (تاجي - بيجي)	•	غير موقع	×	•	×	×	×	×	×	➢	➢	غاز سائل	➢	➢		x	x	x
١٢		تصميم وتجهيز وتنفيذ اعمال مد انبو الغاز السائل قياس ١٦" بطول ٢٠٠ كم ناصرية - خور الزبير	بتروجت	متعلقات مالية	١٠٠	١٠٠	•	٢٠١٣/١١/٢٠	٥٤٠	•	٢٠١٥/٠٥/١٤	٢٠٠	١٦	غاز سائل	خور الزبير	الناصرية	٤٥٠,٠٠٠	١١٨,٦٨٢,٠٠٠,٠٠٠	١١٧,١٣٩,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٥٣,٠٠٠,٠٠٠
٩	استبدال انبوب المنتجات RT (مصفى الدورة -مطار بغداد)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	٣٠,٤٠٠	٢,٤٤٩,٦٤٠,٠٠٠	٢,٤٤٩,٦٤٠,٠٠٠	×
١٠	انشاء طرق خدمية متفرقة لانابيب الحالية والجديدة	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	×	×

الإجراءات والمتابعة والمعوقات والمشاكل

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
سابعا	مشروع تحسين شبكات الانابيب	متعدد	مشروع تحسين شبكات الانابيب	مشروع متعدد العقود ويتم إضافة العقود اليه بأستمرار مما يجعله مشروع غير منتهي	قلة التخصيصات المالية والوضع الأمني السابق له الأثر الكبير في تأخر انجاز اغلب مشاريع المشروع
١					
١	مشروع تحسين شبكات الانابيب	انبوب المنتجات ١٠" * ١٧٠كم (شعيبة - ناصرية)	تنـفـيـذ أنـبوب المنتجات النفـطـيـة ١٠" × ١٧٠كم(شعيبة – ناصرية)	المشروع منجز	×
٢					
٢	مشروع تحسين شبكات الانابيب	تأهيل أنبوب المنتجات النفطية كرخ - انبار	(تصاميم + طلبيات تجهيز) مد أنبوب المنتجات النفطية (١٢*١٢٥) كم كرخ – أنبار	* لم يتم استحصال الموافقات الامنية لدخول كوادر شركتنا وكوادر شركة المشاريع النفطية الى مواقع العمل لغاية تاريخه. * تمت مخاطبة (وزارة النفط/دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة) بكتابنا ذي العدد ٢٤٣١٥ في ٦/٨/٢٠٢٥ المتضمن طلب استحصال موافقة وزارة التخطيط على تعديل كلف مكونات المشروع الرئيسي (تحسين شبكات الانابيب) دون تغيير بالكلفة الكلية للمشروع الرئيسي والتي من ضمنها المشروع انفا بعد ذلك يتم المضي بأجراءات رفع المشروع (مدار البحث) من الموازنة الاستثمارية.	×
٣					
٣	مشروع تحسين شبكات الانابيب	تجهيز قاشطات مشروع مد انابيب عبور احتياط تحت قناة الثرثار الفيضانية (تصاميم+شراء مواد)	عقد إعداد تصاميم وتجهيز مواد قاشطات مشروع أنابيب عبور احتياط تحت قناة الثرثار الفيضانية	تم تسوية العقد	×
٤					
٤	مشروع تحسين شبكات الانابيب	مد انابيب عبور احتياط لقناة الثرثار الفيضانية والاروائية (تصاميم+شراء)	إعداد تصاميم وطلبيات تجهيز مواد مشروع مد أنابيب عبور احتياط تحت قناة الثرثار الفيضانية	المشروع منجز	×
٥					
٥	مشروع تحسين شبكات الانابيب	استبدال انبوب الغاز الجاف (بيجي -المشراق C8)	عقد اعمال تصاميم واعداد طلبيات شراء مواد لمد انبوب للغاز الجـاف قـطر (٣٤") (بيجي – مشراق)	.	.
٦			عقد تنفيذمد انبوب للغاز الجـاف قـطر (٣٤") (بيجي – مشراق)	* تم ارسال ملاحظات شركتنا حول جدول الكميات التخميني الاولي الى شركة المشاريع النفطية بعد تجديد الاستثناء اللى شركة المشاريع النفطية وبأنتظار ملاحظات شركتهم حيث يتطلب زيادة كلفة للمشروع انفا. * تم ايقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) استنادا الى كتاب (وزارة النفط/الدائرة الاقتصادية) في كتابهم ذي العدد ٤١٩٥ في ٢٧/١/٢٠٢٦ المعطوف على قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥.	*كان المشروع ضمن المناطق الساخنة لفترة طويلة *إجراءات بين شركتنا وشركة المشاريع النفطية لغرض اكمال جداول الكميات وتوقيع عقد التنفيذ

ت	اسم المشروع	اسم المكون	اسم المقاولة او العمل	الإجراءات والملاحظات	المعوقات والمشاكل (أسباب الحيود)
٦					
٧	مشروع تحسين شبكات الانابيب	استبدال انبوب الغاز الجاف (المشراق - محطة كهرباء الموصل) (تصاميم + شراء مواد +تنفيذ)	عقد إعداد تصاميم وتجهيز مواد وتنفيذ أنبوب الغاز الجاف ٢٤" من مفرق المشراق إلى محطة كهرباء الموصل	* تم مناقلة الكلفة من كهرباء الموصل الى مشروع مجنون-رميلة * تم اعلام شركة المشاريع النفطية بموجب كتابنا ذي العدد ٢٠٣١ في ٢١/١/٢٠٢٤ بعدم امكانية اكمال الانبوب مدار البحث الا بعد توفير التخصيص المالي بالعملتين المحلية والاجنبية بعد المباشرة بتنفيذ انبوب الغاز الجاف (بيجي - مشراق) بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ١٣/٤/٢٠٢٣ * تم ايقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) استنادا الى كتاب (وزارة النفط/الدائرة الاقتصادية) في كتابهم ذي العدد ٤١٩٥ في ٢٧/١/٢٠٢٦ المعطوف على قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥.	* المشروع متوقف بسبب كونه يتطلب زيادة كلفة بعد الاتفاق على حجم العمل المسعر ويجب إكمال مشروع (بيجي-مشراق) ليتم تنفيذ هذا العقد كونه فرع من (بيجي مشراق) * التصاميم منجز ولم يتم التجهيز
٧					
٨	مشروع تحسين شبكات الانابيب	أنبوب الغاز السائل (ناصرية - حلة)	أنبوب الغاز السائل (ناصرية - حلة)	* تمت الموافقة على استحداث و ادراج المشروع كمكون منفصل وبكلفة (٤٠٠,٤٥٨,٩٥٥,٤٩٠) دينار متضمنة مبالغ الاشراف والمراقبة و الاحتياط ضمن مشروع تحسين شبكات الانابيب * تم تزويدنا بالعرض الفني والتجاري من قبل شركة المعدات الهندسية الثقيلة وهي قيد الدراسة من قبل لجنة تحليل العطاءات في شركتنا * تم أستثناء المشروع انفا من قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بأيقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٦.	×
٨					
٩	مشروع تحسين شبكات الانابيب	استبدال انبوب الغاز السائل (غاز الشمال -خور الزبير)	غاز سائل ١٦" و غاز جاف ١٨" كركوك - بيجي -صينية	* تم احالة المشروع الى شركة المعدات الهندسية الثقيلة بموجب كتابنا ذي العدد ٧٦٣٧ في ٦/٣/٢٠٢٥ * تم ايقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) استنادا الى كتاب (وزارة النفط/الدائرة الاقتصادية) في كتابهم ذي العدد ٤١٩٥ في ٢٧/١/٢٠٢٦ المعطوف على قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥.	*تم تسوية عقد المشروع القديم بسبب الوضع الأمني *يجب تخصيص مبلغ للمشروع وتوفير السيولة المالية.
١٠			تصميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل أنبوب غاز سائل ١٦" حلة - تاجي بطريقة EPCC	*اشارة الى توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة /وزير النفط المحترم على حسم موضوع العقود التي تتطلب استكمال الاجراءات الاصولية المتضمنة تشكيل لجنة مشتركة من (وزارة النفط / ديوان الرقابة المالية /الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية) بالنظر بها خلال ٤٥ يوم وعرضها على مجلس الوزراء واخذ القرار الملائم وحسب ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ٣٦٧٨٢ في ١٧/٧/٢٠٢٥ * تم اعداد كتاب الى السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع المحترم ذي العدد ١٤٧٣ في ١٤/١/٢٠٢٦ لغرض اعلام سيادته ان تمويل المشروع سيكون عن طريق المقايضة مع الشركات المستثمرة بعد استحصال الموافقات الاصولية	لم تتم المباشرة بالمشروع بسبب اعتراض شركة المشاريع النفطية على موضوع إحالة المشروع بعد مدة طويلة من توقيع العقد
١١			أنبوب الغاز السائل (تاجي - بيجي)	* تم أستثناء المشروع انفا من قرار مجلس الوزراء المرقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بأيقاف كافة الاحالات والمخاطبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية (قيد التعاقد) حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٦.	×
١٢			تصميم وتجهيز وتنفيذ اعمال مد انبو الغاز السائل قياس ١٦" بطول ٢٠٠ كم ناصرية - خور الزبير	المشروع منجز	×
٩	مشروع تحسين شبكات الانابيب	استبدال انبوب المنتجات RT (مصفى الدورة -مطار بغداد)	×	×	×
١٠	مشروع تحسين شبكات الانابيب	انشاء طرق خدمية متفرقة لانابيب الحالية والجديدة	×	×	×

١- اسم المشروع :مستودع كربلاء	٢- تسلسل المشروع : ٨
٣- موقع المشروع :كربلاء	٤- نوع المشروع : استلام نهائي
٥- تاريخ المباشرة بالمشروع :٢٠٠٨	٦- تاريخ الانجاز المتوقع :٢٠٢٥
٧- الجهة المستفيدة :شركة خطوط الانابيب النفطية	٨- الجهة المشاركة :شركة المشاريع النفطية

المبالغ: دينار عراقي

٩- كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترحة لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣,٤٤٨,٦٨٧,٦٩٦	
عملة اجنبية		٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	١٣٩,٦٥٠,٠١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٤٤٨٦٨٧٦٩٦	١٢٤,٩٥٨,٠٥٥,٠٤٧

١٠- الوصف الموجز للمشروع:

يتضمن المشروع ابنية خدمية وادارية وخزانات كبيرة للمنتجات النفطية وشبكة انابيب للمنتجات والحريق و جسور التحميل و تفريغ للمنتجات وشبكة من الطرق الداخلية وساحات تحميل وتفريغ للمنتجات والانتظار و السداد الترابية المحيطة بالخزانات ومنظومة اتصالات وسيطرة وكافة الاعمال الكهربائية الخاصة بالمشروع.

١١- الهدف من المشروع :

زيادة طاقات الخزن للمنتجات في محافظة كربلاء ولسد حاجة المحافظة اذ ان المشروع متكامل لاغراض الضخ بالانابيب والتحميل بالسيارات وبسعة كلية (٦٤٠٠٠) م٣.

١٢- الاعمال قيد التنفيذ

← تم اجراء الاستلام النهائي لفقرة الطريق الخدمي المزدوج والانتهاء من اعمال المشروع في تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤.

١٣- الملاحظات :

تم توقيع عقد التنازل الخاص بالمشروع بين شركتنا وشركة توزيع المنتجات النفطية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٩ لغرض متابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية للاعمال المتبقية مع شركة المشاريع النفطية من قبل شركتنا.

١٤

- الفقرات الرئيسية للمشروع:

ت	اسم المشروع	الانجاز المخطط نهاية العام%	الانجاز التراكمي المتحقق %	نسبة الانحراف	الالتزامات المالية المتبقية (مليون)	اسباب الحيد
١.	انشاء مستودع متكامل في كربلاء المقدسة	١٠٠	٩٩,٢٨٥	٠,٧١٥-	١٤,٦٩١,٩٥٤,٩٥٣	تم اجراء الاستلام النهائي
	المجموع	١٠٠	٩٩,٢٨٥			

١- اسم المشروع :مستودع السماوة	٢- تسلسل المشروع : ٩
٣- موقع المشروع :المثنى	٤- نوع المشروع : مستمر
٥- تاريخ المباشرة بالمشروع :٢٠٠٨	٦- تاريخ الانجاز المتوقع :٢٠٢٥
٧- الجهة المستفيدة :شركة خطوط الانابيب النفطية	٨- الجهة المشاركة :شركة المشاريع النفطية

المبالغ: دينار عراقي

٩- كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
عملة اجنبية		٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	١٥٠,٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٧,٩٠٦,١١٢,٦٠٦

١٠- الوصف الموجز للمشروع:

انشاء مستودع متكامل بطاقة خزنية مقدارها (٧٥) الف م٣ ضمن موقع مصفى السماوة الجديد

١١- الهدف من المشروع :

الوصـــول الى الطاقات الانتاجية المطلوبة لتامين طاقات خزنية كافية لاســـتمرار الوحدات الانتاجية والتي تســـد الحاجة الفعلية للمحافظة من الاستهلاك المحلي وتجنبا لحالات التوقف في وحدات مصفى السماوة.

١٢- الاعمال قيد التنفيذ

- وصلت نسبة انجاز عقد شبكة تصريف مياه الامطار الى (٦١,٥٪) من تقدم العمل
- تم افتتاح المشروع انفا من قبل دولة رئيس الوزراء في تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣٠.
- بصدد اكمال كافة الاجراءات مع شركة مصافي الوسط بخصوص توفير منتوج النفط الاسود لغرض اجراء التشغيل التجريبي وحسب كتابنا ذي العدد ٣٧٩٨١ في ٢٠٢٥/١١/٢٧.
- تم مخاطبة الســـيد وكيل الوزارة لشـــؤون التوزيع حســـب كتابينا ذي العددين ٩٤٨٢ في ٢٠٢٦/٣/٢٩ و ذي العدد ٥٥٢١ في ٢٠٢٦/٢/١٥ بخصـــوص حث شـــركة المشـــاريع النفطية على أكمال كافة الاعمال الموكلة بهم ليتســـنى لكوادر شـــركتنا المضـــي بأجراءات أستلام المشروع.

١٣- الملاحظات:

١٤- الفقرات الرئيسية للمشروع:

ت	اسم المشروع	الانجاز المخطط نهاية العام%	الانجاز التراكمي المتحقق %	الانحراف	الالتزامات المالية المتبقية (مليون)	أسباب الجيد ان وجدت
١	انشاء مستودع متكامل ضمن موقع مصفى السماوة الجديد	١٠٠	٩٥,٣	٦,٥-	٢٢,٧٧٨,٨٨٧,٣٩٤	تلكؤ شركة المشاريع النفطية
	المجموع	١٠٠	٩٥,٣	٦,٥-		-

١- اسم المشروع :مستودع العمارة	٢- تسلسل المشروع : ١٠
٣- موقع المشروع :ميسان	٤- نوع المشروع: داخل للخدمة
٥- تاريخ المباشرة بالمشروع :٢٠٠٩	٦- تاريخ الانجاز المتوقع :٢٠٢٥
٧- الجهة المستفيدة :شركة خطوط الانابيب النفطية	٨- الجهة المشاركة :شركة المشاريع النفطية

المبالغ: دينار عراقي

٩- كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
عملة اجنبية		٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	١٧٠,٥١٦,٢٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢,٢٨٢,٦٩٢,٦١٢

١٠- الوصف الموجز للمشروع:

يعتبرالمشروع من المشاريع التي ستنفذ في محافظة ميسان والغرض منها زيادة الطاقات الخزنية للمحافظة والبالغة (٩٤) ألف م٣ وبالتالي ايصال المنتجات النفطية عن طريق الانابيب والاستفادة منها في سد حاجة المحافظة.

١١-الهدف من المشروع:

زيادة طاقات الخزن للمنتجات النفطية في محافظة ميسان ولسد حاجة المحافظة.

*تم استلام المشروع استلاماً نهائيا في تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٣ وتم تثبيت بعض الملاحظات .
* تم مفاتحة شركة المشاريع بموجب كتابنا ذي العدد ٣٤٢٢٦ في ٢٠٢٥/١٠/٢٧ لتزويدنا بالكشف الخاص بالمصروفات بالعملة المحلية الخاص بالمشروع انفاً من بداية المشروع لغاية تاريخه .
* تم مخاطبة شركة المشاريع النفطية بكتابنا ذي العدد ١٣١٥ في ٢٠٢٦/١/١٤ لاعلامنا اجراءاتهم بخصوص اكمال ملاحظات شركتنا الخاصة بتهيئة منظومة التسخين.
* تم التأكيد على شركة المشاريع النفطية بخصوص الموافقة على خصم المبالغ للأعمال الغير منفذة من قبلهم حسب مضمون كتاب ٩٣٥ في ٢٠٢٦/١/١٢ و٣٤٤٤٦ في ٢٠٢٥/١٠/٢٨.
* تم التأكيد على شركة المشاريع النفطية بخصوص تزويدنا بالاولويات الخاصة بالغاء الاعتماد المرقم QR-02/2012/٥٣٤٢/٤٨ لغرض دراسة امكانية أجراء التسوية المالية لعقد المشروع حسب مضمون كتابينا ٥٠٣٧ في ٢٠٢٦/٢/١٠ و٣٦٧٨٥ في ٢٠٢٥/١١/١٩.

١٣-الملاحظات:

١٤-الفقرات الرئيسية للمشروع:

ت	اسم المشروع	الانجاز المخطط نهاية العام%	الانجاز التراكمي المتحقق %	نسبة الانحراف	الالتزامات المالية المتبقية (مليون)	أسباب الجيد ان وجدت
١	انشاء مستودع متكامل في العمارة	١٠٠	٩٩,٥	١-	٨,٢٣٣,٥٥٧,٣٨٨	لم يتم حسم موضوع الكلف المستقطعة من المشروع
	المجموع	١٠٠	٩٩,٥			-

١- اسم المشروع :تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة	٢- تسلسل المشروع : ١١
٣- موقع المشروع :: لا ينطبق	٤- نوع المشروع :مستمر
٥- تاريخ المباشرة بالمشروع :٢٠٢٢	٦- تاريخ الانجاز المتوقع :٢٠٢٣
٧- الجهة المستفيدة :شركة خطوط الانابيب النفطية	٨- الجهة المشاركة :شركة المشاريع النفطية

المبالغ: دينار عراقي

٩- كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	
عملة اجنبية		٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	-

١٠- الوصف الموجز للمشروع:

يهدف المشروع الى ادراج المشاريع التي تم رفعها من الموازنة الاستثمارية الى هذه الفقرة حتى تصفية حسابات هذه المشاريع.

١١- الهدف من المشروع:

تصفية حسابات المشاريع المرفوعه من الموازنة الاستثمارية.

١٢- الاعمال قيد التنفيذ

- تم رفع مشروع مستودع النجف الجديد بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد ١١٤٤٣ في ٢٠٢٢/٤/٢٥
- تم رفع مشروع مستلزمات حماية المنشآت النفطية بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد ١٨٢٢٢ في ٢٠٢٢/٧/٦ والمبلغ الينا بكتاب دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المرقم ٢٢٦٨٣ في ٢٠٢٢/٨/١١.

١-اسم المشروع: أنبوب الغاز الشرقي (حلفاية – بصرة)	٢-تسلسل المشروع: ١٢
٣-موقع المشروع: متعدد	٤-نوع المشروع: مستمر
٥-تاريخ المباشرة بالمشروع: ٢٠٢٤/١/٨	٦-تاريخ الانجاز المتوقع : ٢٠٢٥
٧-الجهة المستفيدة: شركة خطوط الانابيب النفطية	٨-الجهة المشاركة: شركة المشاريع النفطية

المبالغ: دينار عراقي

٩-كلفة المشروع الكلية	كلفة المشروع	التخصيص المقترح لعام ٢٠٢٦	المبلغ المطلق صرفه	المصروف السنوي	المصروف التراكمي
عملة محلية		٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	
عملة اجنبية		٠	٠	٠	
المجموع الكلي بالعملة المحلية	٤٨٥,١٠١,٩٤٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠

١٠- الوصف الموجز للمشروع:

تصميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل (EPCC) أنبوب الغاز السائل الشرقي من محافظة ميسان (حقل حلفاية) الى البصرة ليتم ربطه مع أنبوب الغاز السائل (خور الزبير – ناصرية) قطر (١٦ عقدة) وبطول (١٩٣ كم) وبطاقة تصميمية (٦٠٠ م٣/ ساعة)

١١- الهدف من المشروع:

إيصال الغاز السائل الى أنبوب (خور الزبير – ناصرية)

١٢- الاعمال قيد التنفيذ

- بصدد حسم فترة التوقف من قبل اللجان المعنية في شركتنا.
- اقترحت شركة المشاريع النفطية حسب كتابهم ذي العدد ٢٤١ في ٢٠٢٦/١/١٢ بتغيير منشأ تجهيز الصفائح المعدنية وصناعة انبوب المشروع المتبقي البالغ طولة (١٠٠ كم) من دولة كوريا الجنوبية وتم تأييد ذلك بكتابنا ذي العدد ٣٣٢٢ في ٢٠٢٦/١/٢٨ حسب شروط معينة تم تحديدها من قبلنا لغرض توقيع ملحق العقد.
- تم أعلام شركة نفط ميسان بكتابنا ذي العدد ٣٥١١ في ٢٠٢٦/١/٢٩ بالتجاوزات والشواغل على محرم أنبوب ٤٢ عقدة نفط خام التابع الى شركتهم والذي يمر بمحاذة انبوب المشروع انفا لغرض رفعها.
- تم مخاطبة شركة المشاريع النفطية بكتابنا ذي العدد ٤٤٤٤ في ٢٠٢٦/٢/٥ بخصوص بعض المتطلبات والملاحظات الخاصة بالاختبار على مواد تغليف مفاصل اللحام للانبوب،
- تم مفاتحة شركة المشاريع النفطية بكتابنا ذي العدد ٧٤٧٥ في ٢٠٢٦/٣/٣ المتضمن وجود ملاحظات ومتطلبات لتي يتطلب معالجتها من قبلهم.
- تم مفاتحة شركة المشاريع النفطية بكتابنا ذي العدد ٧٤٧٣ في ٢٠٢٦/٣/٣ المتضمن المصادقة على مواصفات المنحنيات.
- تم مفاتحة شركة المشاريع النفطية بكتابينا ذي العددين ٩٣٢٢ في ٢٠٢٦/٣/٢٥ و٧٦٢٤ في ٢٠٢٦/٣/٤ المتضمنة ملاحظات شركتنا بخصوص مادة التغليف البارد نوع (viscotaq DEASO) التي يتطلب اكمالها ومعالجتها.
- تم مفاتحة شركة المشاريع النفطية بكتابنا ذي العدد ٧٦٥٠ في ٢٠٢٦/٣/٤ المتضم تزويدنا بالكلفة الكلية للمشروع بعد تقليص عدد الصمامات واستقطاع كلفتها المالية (تجهيز + تنفيذ) ليتم توقيع ملحق عقد بذلك.

١٤-الفقرات الرئيسية للمشروع:

ت	اسم المشروع	الانجاز المخطط نهاية العام%	الانجاز التراكمي المتحقق %	نسبة الانحراف	الالتزامات المالية المتبقية (مليون)	أسباب الجيد ان وجدت
١	أنبوب الغاز الشرقي حلفاية – بصرة	-	٠	٠		
	المجموع	-	٠	٠		-